

M.Abt.215a A1- 245

4.Bezirk

Argentinierstrasse 31

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-
Wiederaufbaugesetzes (BGBl. Nr. 130/1948)

Darlehenswerber: _____

Ort des Bauvorhabens: _____

Wohnhaus-Wiederaufbau	W 2
Beilagen zum Ansuchen um Ge- währung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds	LH
Grundzahl:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">W 4630</div>

Beilage
Nr.

- 1 Formblatt für Ansuchen (W 1)
- 1 Angaben über den Altbestand (nur bei Bauplatzverlegung, siehe B/II, W 1, zu 1 des Merkblattes)
- 1 Verzeichnis der Miteigentümer (siehe B/II, W 1, zu 2 des Merkblattes)
- 2 Baubeschreibung (nach W 5)
- 1 Prüfungsbericht über Bodenuntersuchung
- 1 Rechnungen über geleistete Ersatzausführungen und Sicherungsmaßnahmen
- 3 Unterlagen über künstlerische Ausschmückung
- 4 Erklärung über Gebühren für Architektenleistungen (W 11)
- 4 Zusammenstellung der Gesamtkosten (W 7)

Bemerkung:

Die oben genannten Beilagen sind in diese Mappe in der angegebenen Reihenfolge einzuheften, und zwar das Formblatt W 1 zuoberst, die letztgenannte Beilage zuunterst. Die eingetragenen Beilagen sind fortlaufend zu numerieren. Die Laufnummer ist in das obige Verzeichnis neben der Beilage einzusetzen. Zusätzliche Beilagen, die oben nicht genannt sind, sind nach der Beilage Formblatt W 7 einzuheften. Diese Beilagen sind gleichfalls zu numerieren und in der Nummernreihenfolge in obigem Verzeichnis anzuführen.

Die nachstehend genannten Beilagen sind nicht in diese Mappe einzuheften, sondern gesondert beizulegen:

- 1 Pläne (Skizzen) des Neubestandes 6 Stück
- _____ Massenberechnung
- _____ Kostenvoranschläge

Datum

Vorprüfer

Darlehenswerber

R

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
(Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

Zl. W 4630/35-I-4b/58

Zahlungsansuchen ~~XX~~ -

Beilagen

1. An Herrn Robert Schwab f. Irene Goldrei
Wien I., Dorotheerg. 6

Auf Grund des (Schluß)-Zahlungsansuchens Nr. - wurden für das Bau-
vorhaben Wien IV., Argentinierstr. 31 angewiesen:

a) für Bauleistungen einschließlich der Nebenkosten . . . S 219.360.-

auf Konto Nr. 90.543 bei der -

~~über~~ PSA f. Robert Schwab

b) für 1%ige Prüfgebühr S 3.500.-

auf Konto Nr. 28.546 bei der -

~~über~~ PSA

daher insgesamt S 222.860.-


Ergeht gleichlautend an:

2. a) den Landeshauptmann von Wien, MA. 25,
Wien, XVII., Parhamerplatz 18;

b) den Landeshauptmann von
in - - - - -

3. Herrn Dipl. Ing. Maximilian Pokorny
in Wien IV., Neug. 12

M. Abt. 25
12. Juni 1958 Eingelangt 20. Juni 1958

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung


Für den Bundesminister Zahl
Dr. Kröner Beilagen

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
(Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

Zl.: W 4630/29-I-4/58

B e s c h e i d :

- I. Mit Bescheid des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau vom **1.12.55, W 4630/1-II-14/55-** war für die Wiederherstellung des Wohnhauses in **Wien IV., Argentinierstr. 31 - - - - -** Grundstück-Zl.: **84 und 85 - - - - -** Einlagezahl **27 - - -** der Katastralgemeinde **Wieden - - - - -** im Grunde des § 15, Abs. (2) des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes, BGBl. Nr. 130/1948 in seiner derzeit geltenden Fassung unter den im obgenannten Zusicherungsbescheid ersichtlichen Bedingungen ein Darlehen im Höchstbetrage von S **3.778.700.-** zugesichert worden. Die Wiederherstellungsarbeiten wurden am **2.12.1957-** beendet. Die Bewohnungs- und Benützungsbewilligung wurde am **13.11.1957-** erteilt und dem WW-Fonds am **31.1.1958-** vorgelegt. Der Tag der Baubeendigung wurde als Frist für die Errechnung der ersten Tilgungsquote festgesetzt, da zwischen Baubeendigung und Einlangen der Bewohnungs- und Benützungsbewilligung beim Wohnhaus-Wiederaufbaufonds mehr als drei Monate verstrichen sind.
- II. 1. Die am **31.1.1958-** vorgelegte Schlußabrechnung über die geleisteten Arbeiten wird genehmigt und festgestellt, daß die Wiederherstellungsarbeiten nach den mit dem seinerzeitigen Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe (und allfälligen Nachträgen) vorgelegten und genehmigten Unterlagen ausgeführt wurden.
2. Die Höhe der für die Wiederherstellung des in Abschnitt I angeführten Wohnhauses aufgewendeten Kosten ist mit S **4.001.160.-** (in Worten: **Vier Millionen eintausendeinhundertsechzig-** Schill.) nachgewiesen; das Darlehen aus den Mitteln des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds wird daher in der Höhe dieses Betrages endgültig festgesetzt.
3. Das in Abschnitt I dieses Bescheides genannte Darlehen ist schon überschritten worden. Bevor die Restzahlung in der Höhe von S **467.860.-** überwiesen werden kann, ist der bei der Staatsdruckerei erhältliche Schuldscheinvordruck in einer für die grundbücherliche

Einverleibung geeigneten Form auszufertigen. Auf Grund dieses Schuldscheines ist die Einverleibung eines weiteren Pfandrechtes in der Höhe von S 222.460,- ob der Liegenschaft, Einlagezahl 27 - - - der Kat. Gemeinde Wieden - - - - zu erwirken und dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds sodann dieser Schuldschein mit einem Grundbuchs-auszug, aus dem der neue Grundbuchsstand hervorgeht, zu übersenden. Nach Einlangen des ausgefertigten Schuldscheines und des Grundbuchs-auszuges wird der Restbetrag angewiesen werden.

4. Der Darlehensnehmer ist verpflichtet, jede Änderung seines Wohnortes und jeden Wechsel im Eigentum der Liegenschaft, für die das Darlehen gewährt und auf der es sichergestellt wurde, dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Wohnhaus-Wiederaufbaufonds) bekanntzugeben. Der Erwerber der Liegenschaft ist vertraglich zu verpflichten, in das Schuldverhältnis, (Schuldübernahme) einzutreten.

III. 1. Die Höhe der jährlich zu zahlenden Tilgungsrate beträgt S 53.348.80

Diese teilt sich in zwei gleichhohe Tilgungsquoten, die bis zur vollen Tilgung des Darlehens an jedem 1. Jänner und 1. Juli fällig und zahlbar sind.

2. Die erste Tilgungsquote in der Höhe von S 31.120.- ist am 1.7.1958 - - fällig und zahlbar. Die weiteren Tilgungsquoten werden an jedem, diesem Tage folgenden 1. Jänner und 1. Juli in der Höhe von S 26.674.40 - bis zur vollen Tilgung des Darlehens fällig und zahlbar. (Siehe Abschnitt IX).

3. Die Rückzahlung der Tilgungsraten hat auf das Postsparkassenkonto des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds unter Kontonummer 4.000 mit ausdrücklichem Hinweis auf die Kontenbezeichnung W 4630 - - - - (Nummer des Personalkontos des Darlehensnehmers bei der Fondsverwaltung) zu erfolgen.

4. Dem Schuldner steht es frei, an den Fälligkeitsterminen höhere Beträge als die vorgenannte Tilgungsquote rückzuzahlen. Hierdurch wird die Verpflichtung zur Zahlung der Tilgungsquoten an den folgenden Fälligkeitsterminen nicht berührt.

5. Sofort nach Erhalt dieses Bescheides hat der Darlehensnehmer (oder dessen Bevollmächtigter) dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds bekanntzugeben, wem die mit den entsprechenden Angaben versehenen Erlagscheine für die Einzahlung der einzelnen Tilgungsquoten zuzusenden sind. Adressenänderungen dieser Personen sind sofort

der Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds bekanntzugeben. Bemerkung: Zwecks Überweisung der jeweiligen Tilgungsquote wird vor jedem Tilgungstermin ein mit allen notwendigen Merkmalen versehener Erlagschein an die unter III, Ziff. 5 genannte Person übersandt.

Sollte aus irgendwelchen Gründen dieser Erlagschein den Empfänger nicht erreichen oder nicht zur Verwendung gelangen, so ist unbedingt auf dem Ersatzformular (z.B. grauer Blanko-Erlagschein) auf der Vorderseite als Geldempfänger der Wohnhaus-Wiederaufbaufonds mit der Postsparkassenkontonummer 4.000 anzugeben. Auf der Rückseite des mittleren Teiles (des sogenannten "Erlagscheines") sind aus Vergleichsgründen folgende Angaben unerlässlich:

- a) Name des Darlehensnehmers oder dessen Bevollmächtigten,
- b) dessen Adresse,
- c) Nummer des Personalkontos des Darlehensnehmers bei der Fondsverwaltung (siehe III, Ziff. 3),
- d) Aufgliederung des überwiesenen Betrages, z.B. in Tilgungsquote S in Verzugszinsen S usw.

6. Werden Tilgungsquoten nicht termingerecht überwiesen, dann werden Verzugszinsen pro Monat in der Höhe des jeweiligen Wechselzinsfußes der Österreichischen Nationalbank in Anrechnung gebracht.

IV. 1. Für die Dauer des Darlehens (also bis zu seiner völligen Tilgung) sind wesentliche bauliche Änderungen, Zu-, Auf- oder Umbauten des Gebäudes oder dessen Abbruch im ganzen oder in Teilen nur nach vorher eingeholter Zustimmung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds zulässig.

2. Der jeweilige Eigentümer ist verpflichtet, das wiederhergestellte Wohnhaus in gutem Zustand zu erhalten.

V. Auf Verlangen des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds ist die erfolgte Bezahlung der von der belehnten Liegenschaft zu entrichtenden Steuern und Gebühren samt Zuschlägen und sonstigen Abgaben, sowie die Berichtigung der fälligen Zinsen und Kapitalsraten von dem diesem Darlehen etwa vorangehenden Hypothekendarlehen nachzuweisen.

VI. Im übrigen gelten alle Bestimmungen (Bedingungen und Auflagen)

des ho. Bescheides vom 1.12.55, W 4630/1-II-14/55 - - - - -
bzw. des Schuldscheines vom 5.1.1956 - - - - - auch weiterhin,
sofern sie nicht in der Zwischenzeit erfüllt oder durch diesen Be-
scheid abgeändert oder aufgehoben wurden.

- VII. Aus Anlaß dieser Bewilligung ist nach Art. II, Allgemeiner Teil,
Post 1 der Bundesverwaltungsabgaben-Verordnung 1957 eine Verwaltungs-
abgabe in der Höhe von S 10.- zu entrichten. Der Darlehenswerber wird
aufgefordert, binnen 14 Tagen diesen Betrag in Form von Bundesstempel-
marken unter Angabe der vorgenannten Kontenbezeichnung (Abschn. III,
Ziff. 3) an die Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds einzusenden.
- VIII. Bei Nichterfüllung von in diesem Bescheid enthaltenen Bedingungen
und Auflagen kann das Darlehen durch den Wohnhaus-Wiederaufbaufonds
zum nächsten Fälligkeitstermin (1. Jänner oder 1. Juli) gekündigt
werden. Dies kann insbesondere dann erfolgen, wenn der Darlehensnehmer
durch mindestens zwei Fälligkeitstermine seiner Rückzahlungspflicht
nicht nachgekommen ist.

- IX. Der im Abschn. III, Ziff. 2 genannte erste Betrag setzt sich aus der
Halbjahrstilgungsquote und dem Betrag zusammen, der auf den einen Monat
entfällt, der seit Erteilung der Bewohnungs- und Benützungsbewilligung
bis zum nächsten Halbjahrstermin verstrichen ist.
- Durch die Bezahlung der erhöhten ersten Tilgungsquote wird die letzte
Tilgungsquote um den Differenzbetrag vermindert.
- X. Amtlich gestrichen wurde im Abschnitt I der letzte Satz.

B e g r ü n d u n g:

Die in diesem Bescheid vorgeschriebenen Bedingungen und Auflagen
sind im Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz, insbesondere in dessen § 18,
Abs. (2) begründet.

Es ergeht an:

1. Frau Irene Goldrei
zu Hd. d. Geb. Verw. Robert Schwab
W i e n I., Dorotheerg. 6

2. Herrn Landeshauptmann von Wien M. A. 25
W i e n XVII., Kalvarienbergg. 33
zur do. Zl. M. A. 25-P 4428/52 z. g. K.

21. April 1958

Der Bundesminister:

1. V. Kloss

M. Abt. 25

Eingelangt 7. Mai 1958

Zahl _____

Beilagen _____ ✓

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:

Zl.: W 4630/1-II/14-1955.

B e s c h e i d

In Erledigung des Ansuchens vom 7. Juli 1952 wird der
Frau Irene Goldrei, vertreten durch die Gebäude-
verwaltung Robert SCHWAB, Wien, I., Dorotheergasse 6, - - -

für die Wiederherstellung des Wohnhauses, Wien, IV., Argentinierstr. 31,
Grundstück-Zl.: 84 u. 85 --- inliegend im Grundbuch der Kat. Gem.

Wieden - - - unter EZ. 27 - - -

im Grunde des § 18, Abs. (2) des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes (BGBl.
Nr. 13v/48) in der derzeit geltenden Fassung ein unverzinsliches
Darlehen gem. § 15, Abs. (2), lit. a) des genannten Gesetzes im Betrage
von

S 3.778.700.-

(in Worten: Drei Millionen siebenhundertsebzigacht- tausendsiebenhundert- Schilling)
bewilligt. Das bewilligte Darlehen stellt einen Höchstbetrag dar. Die
endgültige Höhe des Darlehens wird (innerhalb dieses Betrages) erst
nach Genehmigung der Schlußabrechnung (siehe Pkt. 11) festgesetzt. Die-
ser Bewilligung sind die im Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz enthaltenen
einschlägigen Bestimmungen zugrunde gelegt. Die Zuzählung erfolgt nur
unter den im folgenden angeführten Bedingungen und Auflagen.

1. Zur Sicherstellung des Darlehens ist das Pfandrecht auf der Lie-
genschaft EZ. 27 ---- der Kat. Gem. Wieden - - -

in voller Höhe des bewilligten Betrages einzuverleiben. Gehen
dem Pfandrecht für die Forderung aus diesem Darlehen sonstige

Pfandrechte im bürgerlichen Range voraus, so sind diese Pfandrechte nach Tilgung der ihnen zugrunde liegenden Forderungen vorbehaltlos zu löschen. Die Lösungsverpflichtung ist im Grundbuche anzumerken. Alle grundbücherlichen Eintragungen sind vom Darlehensnehmer zu veranlassen.

2. Der Darlehensbewilligung liegt der letzte dem Wohnhaus-Wiederaufbau-fonds bekanntgegebene Lastenstand der im Pkt. 1 genannten Liegenschaft vom **7.4.1955** zugrunde. Demzufolge ~~darf~~ (dürfen) dem Pfandrecht des Wohnhaus-Wiederaufbau-fonds in C nur das sub Post 17 zugunsten

der Zentralsparkasse der Gemeinde Wien einverleibte Pfandrecht für die Forderung von S 30.000.- samt Anhang und das sub Post 20 zugunsten der Stadt Wien einverleibte Pfandrecht für die vollstreckbare Forderung von S 65.267'45 samt Anhang als Lasten - - -

im Range vorangehen.

3. Das Darlehen wird nach Maßgabe des Baufortschrittes unter folgenden Bedingungen flüssiggemacht:

- Ordnungsgemäße Errichtung des Schuldscheines. Die erforderlichen Schuldscheinvordrucke (1 Original und 2 Abschriften) sind bei der Österr. Staatsdruckerei, Wien III., Rennweg 12a und Wien I., Wollzeile 27a erhältlich. Das Original (färbig) ist ausschließlich für den Fonds bestimmt.
- Nachweis der grundbücherlichen Einverleibung des Pfandrechtes und der allfälligen Anmerkung der Lösungsverpflichtung (Pkt. 1) durch Vorlage eines Grundbuchsatzes und des Schuldscheines.
- Bekanntgabe eines auf den Namen des Darlehenswerbers lautendes Konto, auf das die Auszahlungen erfolgen sollen.
- Bekanntgabe, welcher der Miteigentümer bevollmächtigt ist, die Darlehensvaluta in Empfang zu nehmen (Inkassovollmachten).
- Vorlage von höchstens **15** Zahlungsansuchen, die nach Maßgabe des Baufortschrittes zu erstellen sind.
- Abschluß einer Versicherung und Vorlage des Sperrscheines (siehe Pkt. 13).

Das Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Wohnhaus-Wiederaufbau-fonds) stellt die jeweils aufgewendeten Wiederherstellungskosten fest und zählt die Darlehensvaluta in abgerundeten Teilbeträgen, jedoch nur bis zur Höhe der zur Behebung der Kriegsschäden tatsächlich aufgewendeten Beträge, höchstens bis zu dem in diesem

Bescheid bewilligten Darlehensbetrag zu.

Die dem Darlehenswerber vom Fonds zugezählten Beträge sind binnen 2 Wochen an die bauausführende Unternehmung zu überweisen. Eine längere Zurückbehaltung ist nur mit Zustimmung des Fonds zulässig.

- Mit dem bewilligten Betrag sind die Wiederherstellungsarbeiten entsprechend den vorgelegten und überprüften technischen Unterlagen, u. zw. Bau- und topographische Beschreibungen, Baupläne, Massenberechnungen, Kostenvoranschläge samt Leistungsbeschreibungen, die einen wesentlichen Bestandteil dieses Bescheides bilden, durchzuführen. Der gesamte Kriegsschaden am genannten Wohnhaus ist zu beheben. Die Wohnungen sind schlüsselfertig beziehbar herzustellen. Änderungen der Bauausführung bedürfen der Genehmigung des Wohnhaus-Wiederaufbau-fonds (siehe Pkt. 10).
- Die Wiederherstellungsarbeiten sind binnen **4 Wochen** zu beginnen, gehörig fortzusetzen und innerhalb von **20 Monaten** durch schlüsselfertige und voll beziehbare Herstellung des Bauwerkes zu beenden.
- Beginn und Beendigung der Wiederherstellungsarbeiten, sowie Name und Anschrift des Bauführers sind dem Wohnhaus-Wiederaufbau-fonds und dem zuständigen Landeshauptmann unverzüglich schriftlich bekanntzugeben.
- Der Beginn der Wiederherstellungsarbeiten ist dem das Ansuchen bearbeitenden Prüfer (Organ des Landeshauptmannes oder Prüferingenieur) mitzuteilen; diesem ist jede Einsicht in die technischen Unterlagen zu gewähren, soweit dies für die Überprüfung der Abrechnungsunterlagen erforderlich ist.
- Dem Darlehensnehmer wird aufgetragen, die bauausführenden Unternehmungen vertraglich zu verpflichten, die Arbeitskräfte, die zusätzlich zu dem Stammpersonal der genannten Unternehmungen für die Durchführung des vorliegenden Wiederaufbauvorhabens benötigt werden, nur über das zuständige Arbeitsamt anzufordern.
- Straßenseitig ist für die ganze Dauer der Wiederherstellungsarbeiten an deutlich sichtbarer Stelle des Bauobjektes ein rot-weiß-rotes Schild von 1,5 m x 2 m Größe anzubringen, das ausschließlich folgende deutlich lesbare Aufschrift zu enthalten hat:

Wiederherstellung aus	(rot)
Fondsmittel des	
Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau	(weiß)
(Wohnhaus-Wiederaufbau-fonds)	(rot)

10. Soll vor Beginn der Wiederherstellungsarbeiten oder im Zuge der Bauausführung der bekanntgegebene verantwortliche Bauführer oder ein bauausführender Gewerbetreibender oder der das Ansuchen überprüfende Ziviltechniker gewechselt werden, so ist hiezu v o r Auftragserteilung unter Angabe der Gründe schriftlich die Zustimmung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds einzuholen. Tritt durch diesen Wechsel oder sonst eine Änderung in den diesem Bescheid zugrunde liegenden technischen Unterlagen ein, so ist auch hinsichtlich dieses Umstandes die Genehmigung des Fonds v o r Auftragserteilung schriftlich einzuholen. Die auszuwechselnden technischen Unterlagen (Kostenvoranschläge und sonstige Beilagen) sind in dreifacher Ausfertigung einzureichen und durch den das Ansuchen bearbeitenden Prüfer (Landeshauptmann oder Ziviltechniker) überprüfen zu lassen.
11. Spätestens 8 (4) Wochen nach Vollendung der Wiederherstellungsarbeiten ist dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds eine Schlußabrechnung (Schlußzahlungsansuchen, Vordruck W 9) vorzulegen, die mit den Leistungsabrechnungen der Bauausführenden (Vordruck W 8) belegt sein muß. In den Fällen der Erteilung einer Bewohnungs- und Benützungsbewilligung ist diese im Original (oder amtlich beglaubigter Abschrift) der Schlußabrechnung anzuschließen.
12. Nach Vollendung der Wiederherstellungsarbeiten, jedoch noch vor Einreichung der Schlußabrechnung ist an einer für die Vorbeigehenden gut sichtbaren Stelle der Außenfassade des Hauses eine Tafel mit folgendem Text so anzubringen, daß der Text gut lesbar ist:
"Dieses Haus wurde in den Kriegsjahren 1939-1945 ~~zerstört~~ (beschädigt) und aus Fondsmitteln des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau in den Jahren 1956/57 unter Bundeskanzler Ing. Julius Raab wiederhergestellt."
Die Kosten der Tafel können in das Fondsdarlehen eingerechnet werden. Die Tafel kann bei jeder einschlägigen Firma bestellt werden, die sich jedoch bei Ausführung an das vom Fonds ausgewählte Muster halten muß.
13. Das Wohnhaus, für dessen Wiederherstellung dieses Darlehen in Anspruch genommen wird, sowie etwa weitere auf der gleichen Grundbucheinlage befindliche Gebäude sind für die ganze Dauer des Darlehens bei einer inländischen Brandschadenversicherungsanstalt a u s r e i c h e n d (Neubauwert) zu versichern. Die Versicherung

- ist zugunsten des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds zu sperren. Der Sperrschein ist der Fondsverwaltung vor Einreichung der Schlußabrechnung vorzulegen. Die Versicherungsprämien sind an die Versicherungsanstalt pünktlich zu bezahlen.
14. Die Verpflichtung des Bewerbers, das Darlehen zurückzuzahlen, beginnt mit dem Monatsersten, der der Erteilung der baubehördlichen Bewohnungs- und Benützungsbewilligung folgt; wird jedoch diese Bewilligung dem Fonds nicht binnen 3 Monaten, gerechnet von dem von der Fondsverwaltung festgelegten Tage der Vollendung der Wiederherstellungsarbeiten an, vorgelegt oder ist die Erteilung einer baubehördlichen Bewohnungs- und Benützungsbewilligung nicht vorgesehen, beginnt die Verpflichtung des Bewerbers das Darlehen zurückzuzahlen mit dem Monatsersten, der dem von der Fondsverwaltung festgestellten Tage der Vollendung der Wiederherstellungsarbeiten folgt. Die Tilgung des Darlehens erfolgt durch jährliche Tilgungsraten in der Höhe von $1 \frac{1}{3} \%$ (in Worten: eineindrittel Prozent) der Darlehenssumme. Diese Tilgungsraten sind in zwei gleichen Teilbeträgen (Tilgungsquoten) am 1. I. und 1. VII. eines jeden Jahres fällig, erstmalig an dem der Erteilung der baubehördlichen Bewohnungs- und Benützungsbewilligung oder in Ermangelung einer solchen der Vollendung der Wiederherstellungsarbeiten zweitfolgenden Halbjahrestermin. Mit dem ersten Teilbetrag ist auch der Tilgungsbetrag für die zwischen dem Tage des Beginnes der Rückzahlungspflicht und dem diesem Tage zunächstliegenden Halbjahrestermin gelegenen Monat zu entrichten. Für den Fall, daß die Rückzahlung der Tilgungsquoten nicht zeitgerecht erfolgt, werden Verzugszinsen in der Höhe der jeweiligen Bankrate pro Monat angerechnet und eingehoben werden. Dem Darlehensnehmer steht an den Fälligkeitsterminen der Tilgungsquoten (1. Jänner und 1. Juli) das Recht der halbjährigen Kündigung des Darlehens zu. Diese Kündigung hat schriftlich an die Fondsverwaltung zu erfolgen.
15. Für die Dauer des Darlehens (also bis zu dessen völliger Tilgung) sind wesentliche bauliche Änderungen, Zu-Auf- oder Umbauten des Gebäudes oder dessen Abbruch im ganzen oder in Teilen ohne vorherige Zustimmung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds unzulässig.
16. Der jeweilige Eigentümer der Liegenschaft ist nach Durchführung der Arbeiten auf Grund dieses Bescheides verpflichtet, das wiederhergestellte Wohnhaus in gutem Bauzustand zu erhalten.

17. Auf Verlangen der Fondsverwaltung ist die erfolgte Bezahlung der für die belehnte Liegenschaft zu entrichtenden Steuern, Gebühren samt Zuschlägen und sonstigen Abgaben, sowie die Berichtigung der fälligen Zinsen und Kapitalsraten von den diesem Darlehen etwa vorangehenden Hypotheken nachzuweisen.
18. Für den Fall, daß die Liegenschaft zur Gänze oder in Teilen in das Eigentum anderer als der im Abschn. I genannten Personen übergeht, ist dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds gleichzeitig mit dem Beschluß des Grundbuchgerichtes über die Eigentumsübertragung eine Erklärung der neuen Eigentümer vorzulegen, aus welcher hervorgeht, daß diese in das bestehende Schuldverhältnis unter gleichzeitiger ausdrücklicher Übernahme der persönlichen Haftung eintreten; die Unterschriften auf dieser Erklärung sind gerichtlich oder notariell beglaubigen zu lassen.
19. Der Wohnhaus-Wiederaufbaufonds kann die Darlehensbewilligung widerrufen, wenn:
- a) das Darlehen erschlichen wurde,
 - b) der Darlehensnehmer (dessen Bevollmächtigter) zum Zwecke der Umgehung oder Vereitelung der Bestimmungen des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes unwahre oder unvollständige Angaben gemacht oder sonst die Bestimmungen des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes zu umgehen versucht hat;
 - c) der Darlehensnehmer (dessen Bevollmächtigter) Geldbeträge, die ihm auf Grund des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes gewährt worden sind, ihrer Bestimmung entzieht und dadurch die Erreichung des in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Zweckes vereitelt oder gefährdet;
 - d) der Darlehensnehmer (dessen Bevollmächtigter) aus seinem Verschulden die Bestimmungen dieses Bescheides insbesondere über Beginn, Fortsetzung und Beendigung der Wiederherstellungsarbeiten nicht einhält;
 - e) der Darlehensnehmer (dessen Bevollmächtigter) bei Durchführung der Wiederherstellungsarbeiten in wesentlichen Punkten eigenmächtig von der bewilligten Bauausführung abweicht oder eine solche Abweichung gutheißt;
 - f) der Darlehensnehmer (dessen Bevollmächtigter) die sonstigen Bestimmungen, die in diesem Bescheid oder im Schuldschein (siehe Pkt. 3a) enthalten sind, nicht einhält oder umgeht.
- Wurde der Widerruf der Darlehensbewilligung ausgesprochen, so werden bereits zugezahlte Darlehensbeträge unter Beachtung einer

höchstens dreimonatigen Frist zur Rückzahlung gekündigt.

20. Die in den Kostenvoranschlägen mit "Z" bezeichneten und gestrichenen Positionen beziehen sich auf die Behebung von Zeitschäden. Für diese Leistungen kann Fondshilfe gemäß § 1 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes nicht bewilligt werden. Der Darlehenswerber ist verpflichtet, die Zeitschäden im Zuge der auf Grund dieses Bescheides erfolgenden Kriegsschadensbehebung gleichzeitig beheben zu lassen. Mit der Schlußabrechnung ist der Nachweis vorzulegen, daß sämtliche Zeitschäden behoben wurden.
21. Der mit Schreiben vom 15.4.1955 bekanntgegebene Baufirmenwechsel wird zur Kenntnis genommen. Es tritt daher an Stelle des Herrn Karl JANESCHITZ, Zivilarchitekt, als Gesamtbauleiter die Firma Ing. Franz PRADÉ, Wien, IX., Porzellangasse 7 A, als Generalunternehmer.
22. Die Darlehenswerberin hat die Baukosten der im Wege der Ersatzvornahme durch die Gemeinde Wien durchgeführten Arbeiten, soweit diese Gegenstand dieser Darlehensbewilligung sind, u.zw. in der Höhe von S 65.267'45, im ersten Zahlungsansuchen anzusprechen. Sie ist verpflichtet, diese Kosten aus der ersten Zahlung des WWF zu bezahlen und dies dem WWF nachzuweisen. Für den Fall, daß die Ersatzvornahmekosten durch ein Pfandrecht der Gemeinde Wien gesichert wurden, ist dieses Pfandrecht bis zur Vorlage des Schlußzahlungsansuchens bedingungslos zu löschen. Diese Verpflichtung ist im Grundbuch anzumerken.

II.

Zum Prüfeningenieur für die Überprüfung der Teil- und Schlußzahlungsansuchen sowie zur Überprüfung des Baufortschrittes und der Einhaltung der dem Darlehensnehmer auferlegten Verpflichtungen wird Herr Dipl. Ing. Maximilian Pokorny, Wien, I., Riemergasse 14, bestellt. Die für seine Tätigkeit hiemit festgesetzte Vergütung von 1% der reinen Baukostensumme bildet einen Teil der Wiederherstellungskosten und ist in der mit diesem Bescheid zugesicherten Darlehenssumme bereits enthalten.

III.

Durch die vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Wohnhaus-Wiederaufbaufonds) vorgenommenen Überprüfungen wird die Verantwortlichkeit der Planverfasser, der Bauführer und der sonstigen Beteiligten weder eingeschränkt noch aufgehoben.

IV.

Der Darlehenswerber ist verpflichtet, den Ausfall, den der Wohnhaus-

Wiederaufbaufonds im Falle der Zwangsverwaltung oder Zwangsversteigerung der belehnten Liegenschaft etwa erleidet, zu tragen und dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds überhaupt alle durch Nichterfüllung der übernommenen Verpflichtungen entstehenden Kosten zu ersetzen.

V.

Der Wohnhaus-Wiederaufbaufonds nimmt die Erklärung vom **21.6.1955** und die Auswechslungskostenvoranschläge vom **17.4.1955** zur Kenntnis. Die Auswechslungskostenvoranschläge sind der Abrechnung zugrunde zu legen. Lohn- und Preisbasis, Stichtag: **1. Juni 1955.**

VI.

Aus Anlaß dieser Bewilligung ist nach Art. II, Abschn. A, Allgemeiner Teil, Post 1, der Bundesverwaltungsabgaben-Verordnung 1950 eine Verwaltungsabgabe in der Höhe von S 10.- zu entrichten. Der Darlehenswerber wird aufgefordert, diesen Betrag binnen 2 Wochen in Form von Bundesstempelmarken unter Angabe der Nummer **W 4630** an die Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds einzusenden.

B e g r ü n d u n g

Die Bedingungen dieses Bescheides sind im Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz, insbesondere in dessen § 18, Abs. (2) begründet.

Es ergeht an:

1. (zweifach mit Rückschein)

Frau Irene Goldrei

z.H. der Gebäudeverwaltung Robert Schwaib

Wien, I., Dorotheergasse 6,

2. ☒ den Herrn Landeshauptmann von Wien - MA. 25

zur do. Zl. MA. 25 - F 4428/52


Wien, XVII., Parhamerplatz 18,

zur gef. Kenntnisaufnahme.

1. Dezember 1955.

Für den Bundesminister:

I. A. Dr. P u t z .

**Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:**


M. Abt. 25
Außenstelle "Mitte"
Eingelangt: **22. Dez. 1955**
Zahl: **W.W. 795/55**
Beilagen: _____

M. Abt. 25
Eingelangt: **12. Dez. 1955**
Zahl: _____
Beilagen: _____

Zl. W 4630/32-I-40/58



R

Zu Grundakt:

W 4630

Schluß-Baukontrolle am 27. März 1958

Baustelle: W i e n 4., Argentinierstrasse 31

Fondswerber: Irene Goldrei, Bevollm. Geb.Verw. Robert Schwab,
Wien I., Dorotheergasse 6

Reihung: 3

Anwesend:
Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau: Dipl.Ing. Golliasch
f.d. Fondswerber: Hausverw. Robert Schwab
f.d. Baufirma Franz Prade: Bmstr. Franz Prade
Ziv.Ing.: Maximilian Pokorny

Einrichtung der Baustelle: --

Vorgefundene Pläne: Lt. beiliegendem Planverzeichnis.

Derzeitiger Bauzustand: Die Wiederherstellungsarbeiten wurden durchgeführt.

Entspricht die Ausführung dem Bescheid? **ja**, für die durchgeführten Arbeiten.

Festgestellte Mängel: Einige kleinere Ausbesserungsarbeiten sind noch durchzuführen. (Tischler- und Schlosser- Nachputzarbeiten).

Sonstiges: Den Anwesenden wurde das Ergebnis der ho. Überprüfung bekanntgegeben. Der bevollmächtigte Darlehensnehmer erklärt mit dem ho. festgestellten Betrag des Schlußzahlungsansuchens von S 4,001.160,- einverstanden.

Franz Prade e.h. Dipl.Ing.Max Pokorny e.h. Robert Schwab e.h.

[Handwritten Signature] 4.4.58
(Bearbeiter)

An

Herrn Landeshauptmann von Wien,
Mag.Abt. 25,

in W i e n 17.,
Kalvarienberggasse 33 ,

mit dem Ersuchen um gefällige Kenntnisnahme.

10. April 19 58

3. v.

[Handwritten Signature]

M. Abt. 25
Eingelangt 7 Mai 1958
Zahl
Beilagen

ING. FRANZ PRADE

STADTBAUMEISTER • HOCH-, TIEF- UND EISENBETONBAU

WIEN IX, PORZELLANGASSE 7a

TELEPHON A 18-003

An den

Herrn Landeshauptmann von Wien
zu Händen der Mag.Agt. 25

Betreff: Baubeginnsmeldung

9. 1. 1956

Der Wiederaufbau des Wohnhauses Wien 4. Argentinierstr. 31
wurde am 4. Jänner begonnen.

Hochachtungsvoll

M. Abt. 25

Eingelangt 12. Jan. 1956

Zahl

Beilagen

Ing. Franz Prade
Baumeister
Wien IX., Porzellang. 7a

Ha.

Prade

M A G I S T R A T D E R S T A D T W I E N

Magistratsabteilung 25
Gruppe Wohnhaus-Wiederaufbau

Betr.: Mit Fondshilfe bezieh-
bar gemachte Wohnungen.

Wien, am 21. VIII. 1957

An die
Magistratsabteilung 50.

Es wird bekanntgegeben, daß in dem mit Fondshilfe wieder aufge-
bauten-instandgesetzten Hause *Wien IV. Argentinierstr. 31*
.....
in nächster Zeit Wohnungen beziehbar werden.

Der im Fondsansuchen angegebene Verwalter (Hauseigentümer)
Robert Schwarz
.....
hat die Adresse *I. Jorothurgasse 6*
.....

Der Referatsleiter:

Der Leiter:
Dipl. Ing. Waldbrecht e.h.
Oberstadtbaurat

M. Abt. 25 - SD 49

Ing. Waldrecht

Wien, am 24.VII.1952

An die
H. Abt. 25
z. Hd. Herrn Ob. Baurat WALDBRECHT

Das auf einer Mittelparzelle im Jahre 1866 errichtete Wohnhaus, bestehend aus einem dreistöckigen Gassentrakt und Gartentrakt, sowie einem rechts- und linksseitigen dreistöckigen Hoftrakt. Durch Bombentreffer am 21.II.1945 wurden vom Gassentrakt im 3.Stock sechs, im 2. und 1.Stock je fünf und im Erdgeschoss vier Fensterachsenbreiten bis zur linksseitigen Feuernauer zerstört. Der noch bestehende und bewohnte (1 Wohnung im Erdgeschoss) Gassentrakt wird abgetragen. Die anderen Trakte wurden durch Bombenwirkung beschädigt. Zur Erhaltung des Zuganges zu den Wohnungen in den Hoftrakten, wurde über den Stiegenhaus ein Notdach errichtet (im Ansuchen nicht enthalten). Ebenso wurden von den Hoftrakten einschl. Gartentrakt die Dachhaut und Blechabdeckungen teilweise instandgesetzt, sowie abstarz gefährliche Teile abgetragen.

Die Neuplanung sieht die Errichtung des Gassentraktes mit neuer Grundrisslösung und fünf Stockwerken vor (Altbestand dreistöckig), sowie die Instandsetzung der gesamten Objekte.

Umbauter Raum : Altbestand.....13.808 m³
Neubestand.....14.925 m³
Wohnungen: Altbestand.....30 mit 2.191 m² Wohnfl.
Neubestand.....39 " 2.802 m² "

Die im Kostenvoranschlag enthaltenen Einrichtungsgegenstände wie: Badewannen, Wannen Füll- und Brausebatterien, Gasautomaten einschl. Transport und Montage in Höhe von S 110.000.-- wurden durch den Zivilingenieur gestrichen. Weiters sind noch enthalten: Öfen, Jalousien, Waschtische, Doppelabwäschen einschl. Transport und Montage mit einem Betrag von S 71.300.--.

Lt. telefonischer Rücksprache ist kein Ersatzvornahme und Schlichtungsverfahren anhängig.

Mit einer Darlehenssumme von S 3.380.439.-- werden neun Wohnungen gewonnen, zehn Wohnungen wiederbenutzbar und vier Wohnungen ungefährdet gemacht, sowie das gesamte Objekt instandgesetzt.

Darlehenswerber: Verw. Robert SCHWAB I., Dorotheerg. 6 R 28-2-68
Gesamtbauleiter: Zivil Architekt K. JANESCHITZ IV., Graf Starhemberg-
gasse 39 U 49-5-12
Zivilingenieur: Dipl. Ing. M. POKORNY I., Riemergasse 14 R 27-892

Magistratsabteilung 25
Gruppe Wohnhaus - Wiederaufbau
Referat „Mitte“
(f. d. Bez.: I, 4-9, 19 u. 26
Wien V, Rechte Wienzeile 107

3

Betr.: 4. Bez., Argentinierstrasse 31

Übernahme der Kosten von Ersatzausführungen in die Wiederherstellungskosten mit Fondshilfe gemäß § 15, Abs. 2 der Wohnhaus-Wiederaufbau-Gesetzesnovelle 1950 vom 15.12.1950.

An das

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
(Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

Der Fondshilfewerber Geb.Verw. Robert Schwab

hat mit Schreiben vom 20.2.1953 im Sinne des obgenannten § 15, Abs. 2 der Novelle 1950 zum Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz den Antrag gestellt, den Fonds dem Bauverfahren beizuziehen.

Im vorliegenden Falle war im Zeitpunkt der Antragstellung das Verfahren vor der Baubehörde bereits abgeschlossen. Es wird daher ersucht, zur Kenntnis zu nehmen, daß die Übernahme der Kosten der Ersatzausführung in die Wiederherstellungskosten angestrebt wird und daß die Voraussetzungen hierfür gegeben sind.

Ferner wird gebeten anher mitzuteilen, ob eine neuerliche Kommissionierung gewünscht wird. Dazu wird bemerkt, daß eine Zusammenarbeit der beteiligten Referate der M.Abt. 25 für den Wohnhaus-Wiederaufbau und für Ersatzausführungen bereits angeordnet wurde.

Nachstehend die näheren Angaben:

Ersatzausführung:Zahl der M.Abt. 25: E.A. 502/51/Angeordnet mit Vollstreckungsbescheid der M.Abt. 64,Zahl IV/ 52 vom 4.7.1952

Vollstreckungsbescheid der M.Abt. 64, Zl. _____/_____ v. _____

Sie umfaßt an:

Baumeisterarbeiten Abtragungsarbeiten_____ mit vorgeschätzten Kosten von ca. S 65.267.45

Zimmermannsarbeiten _____

_____ mit Kosten von ca. S

Dachdeckerarbeiten _____ " " " " S

Spenglerarbeiten _____ " " " " S

Sonstiges _____

_____ mit Kosten von ca. S

Zusammen mit Kosten von ca. S 65.267.45


Zeit der Durchführung: Beginn: 5.9.1952
(~~voraussichtl.~~ Beendigung): 23.2.1953

Nach Anweisung der letzten Schlußrechnung werden die Gesamtkosten dem Verpflichteten zur Zahlung vorgeschrieben und ihm durch Übermittlung der Rechnungsabschriften die Möglichkeit gegeben, das Fondsansuchen entsprechend abzustimmen.

Fondsansuchen:

Zahl der M.Abt. 25: F 4428/52
eingereicht bei der Außenstelle am: 8.7.1952
dem Ministerium übermittelt am: 17.10.1952
dortige Zahl: _____
angesprochene Darlehenssumme: S 3,251.716.--
(genehmigt am): _____ zur Zahl: _____
(mit einem Betrag von): S _____

Für den Herrn Bürgermeister:


Oberstadtbaurat.

Abschrift ergeht an:

- 1.) Gebäudeverwaltung Robert Schwab
Wien 1., Dorotheergasse 6
- 2.) M.Abt.25 - Referat Mitte

M. Abt. 25
Gruppe Wohnhaus-Wiederaufbau
Referat Mitte
Eingelangt 22. Mai 1953
Zahl W.W. 311/53
Beilagen _____

An das

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
(Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

in **Wien**

Der (Die) gefertigte(n) Bewerber(in) ersuch(t)(e)(n) **)

- a) um ein unverzinsliches Darlehen*),
b) um ein unverzinsliches Darlehen in der Form der Vorfinanzierung*),
c) um die Übernahme der Bürgschaft*),
d) um die Zuerkennung von nicht rückzahlbaren Zuschüssen zur Verzinsung *)

dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz, BGBl. Nr. 26/1951, für das nach-
de Bauvorhaben:

Örtliche Bezeichnung des Bauvorhabens):**

Bundesland: Wien Politischer Bezirk:
Gemeinde: Wieden, IV. Straße und Haus Nr. Argentinierstrasse 31
Kat. Gem.: " E. Z.: 27 Grundstücknummer(n):

Eigentumsverhältnisse):**

Liegenschaftseigentümer: Vor- und Zuname: Irene Goldrei England
Josefine Satori Staatsbürgerschaft: Österreich
Anschrift: Vertr. Robert Schwab, I., Dorotheergasse 6 Fernruf: R 28-2-68

Ist an der Liegenschaft ein Baurecht gem. dem Gesetz v. 26. April 1912 bestellt? Ja / Nein*)

Wenn ja: Inhaber des Baurechtes**): Vor- und Zuname: _____
Staatsbürgerschaft: _____ Anschrift: _____ Fernruf: _____

Nummer der Baurechtseinlage: _____

Erbauungsjahr: 1866

4. Geschosse: Keller, Erdgeschoß, I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII., Dachgeschoß (Dachgeschoß im Altbestand für Wohnzwecke zu %/, für Betriebszwecke zu %/ ausgebaut gewesen)**).

5. Angaben über den Mietzins**): Stiege I. 45 RM 4285,-
Höhe des Jahreshauptmietzinses im Jahre 1944 42.468 für I. Stock Ko 3.800,-
Höhe des Jahresbruttomietzinses im Jahre _____ S

6. Unmittelbare Ursache** und Zeitpunkt der Beschädigung oder Zerstörung:

Bombenvolltreffer am 21. Februar 1945

*) Nichtzutreffendes ist zu streichen ***) Siehe Merkblatt

7. Gegenüberstellung der Nutzflächen und Nutzenheiten**):

1. Nutzflächen:

	im Zeitpunkt der Kriegseinwirkung	nach Wiederherstellung des Gebäudes
Gesamte Wohnfläche	I 1.218.18 m² II 923.28 m ²	I 1.828.57 m² II 923.78 m ²
Gesamte Betriebs- und Lagerfläche	I 228.70 m² II 114.02 m ²	I 167.95 m² II 114.02 m ²
Gesamte Verkehrsfläche	I 2.519.68 m² II 4.437.88 m ²	I 3.082.32 m² II 4.996.52 m ²
Summe		

2. Nutzenheiten:

Anzahl der	im Zeitpunkt der Kriegseinwirkung	nach Wiederherstellung des Gebäudes
Wohnungen	47 30	28 39
Betriebsstätten und Lagerräume	--	--

8. Art und Umfang des geplanten Wiederaufbaues**):

An Stelle des zerstörten Strassentraktes ein modernes Wohnhaus mit Keller, 6 Geschossen und 2 Dachstockwohnungen.

9. Weicht die Wiederherstellung vom Altbestand ab**): Ja/Nein*

Angabe der Abweichung: Errichtung von 6 Geschossen, andere Stockwerke

Angabe der Gründe: bessere Ausnutzung des Grundes, sanitäre Notwendigkeit

10. a) Die Baubewilligung**): wurde am 19. März 1952 von Mag. der Stadt Wien,

mit Zahl Wieden 3/52

b) Eine Baubewilligung ist nicht erforderlich*).

11. Angaben über allfällige Zwangsmaßnahmen der Baubehörde**):

Sicherungsmaßnahmen und Errichtung von Notdächern bis zur Durchführung, um den Zugang zu den Wohnungen der Hoftrakte, Stiege I. zustellen.

12. Fristen für die Baudurchführung**):

Baubeginn innerhalb von 2 Wochen nach Erhalt des Bewilligungsbescheides.

Fertigstellung des Rohbaues innerhalb von 32 Wochen nach Baubeginn.

Beendigung der Bauarbeiten innerhalb von 56 Wochen nach Baubeginn.

13. Gesamtkosten der Durchführung des Bauvorhabens S 3.522.944,56
3.261.890,18
3.251.776,28

*) Nichtzutreffendes ist zu streichen **) Siehe Merkblatt

Für das Bauvorhaben wird

- a) ein unverzinsliches Darlehen in der Höhe von S 3.235.804,43 + 287.140,13 = 3.522.944,56
b) ein unverzinsliches Darlehen in der Höhe von S ----- in der Form der Vorfinanzierung
c) die Übernahme der Bürgschaft für S -----
d) ein nicht rückzahlbarer Zuschuß in der jährlichen Höhe von S ----- zur Verzinsung eines Darlehens der ----- von S ----- angesprochen*).

5. Verfasser der Pläne, Einreichungs- und Abrechnungsunterlagen**):

Vor- und Zuname: Zivil Architekt Karl Janeschitz

Anschrift: Wien IV., Graf Starhembergasse 39 Fernruf: U 49 5 12

Gesamtbauleiter**):

Vor- und Zuname: Zivil Architekt Karl Janeschitz

Anschrift: Wien IV., Graf Starhembergasse 39 Fernruf: U 49 5 12

Verantwortlicher Bauführer**):

Vor- und Zuname: wird vor Baubeginn bekanntgegeben.

Anschrift: Fernruf:

Ist der verantwortliche Bauführer Generalunternehmer**): Ja/Nein*)

Überprüfer**): der Einreichungs- und Abrechnungsunterlagen:

Vor- und Zuname: Dipl. Ing. Maximilian Pokorny, Zivil Ingenieur,

Anschrift: Wien I., Riemergasse 14 Fernruf: R 27 8 92

Wien, am 7. Juli 1952
(Ort)

lt. Einreichung v. 15. IV. 52, 22. 4630/1-55
Bürgermeister Ing. Franz Mader, Wien, 9.
Kanzlungasse 7A A 18 003

Robert Schwab
(Eigenhändige Unterschrift)
Gebäudeverwaltung
ROBERT SCHWAB
Wien I., Dorotheergasse 6
Telefon R 23-2-68

Prüfvermerk des Prüfers:



Siegel:

Datum:

7. Juli 1952

Raum für den Einlaufstempel des Landeshauptmannes:

M. Abt. 25

Großes Wohnhaus-Wiederaufbau

Referat Mitte

Eingelangt 8. Juli 1952

Zahl F-12/22/52

Beilagen 44

*) Nichtzutreffendes ist zu streichen **) Siehe Merkblatt

Raum für Einlaufstempel des Bundesministeriums
für Handel und Wiederaufbau (Wohnhaus-Wiederaufbaufonds):

Grundzahl:

Raum für Eintragungen der Fondsverwaltung:

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds

Liegt dem Bewilligungsbescheid

W 4630

zugrunde.

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung

Betrifft: Ansuchen um Gewährung einer
Fondshilfe aus dem Wohnhaus-
Wiederaufbaufonds.

Zu Zahl

Bewerber: Irene Goldrei und
Josefine Satori

Beilage Nr. 6

Wien IV., Argentinierstrasse 31.

Vertreten durch R. Schwab, I. Dorotheerg. 6

Baubeschreibung.

Stiege I

W 4630

I. Baugrund.

1. Wien IV., Argentinierstrasse 31, E.Z. Wieden 27.
2. Ausmaß 1.825.- m²
3. Davon verbaut 829.77 m²
4. Gas, Wasser und elektrischer Strom vorhanden.
5. Kanalisation.
6. Strassenfront, Feuermauern, Gartenmauern.
7. Asphalt.
8. Nein.
9. Nein.

II. Bebauung des Baugrundes (Altbestand)

10. Geschlossene Bauweise, den baupolizeilichen Vorschriften
bezgl. Bau- und Baufluchtlinie, Gebäudehöhe und Bauweise ent-
sprechend.
11. Wohnhaus, 1866 erbaut, bestehend aus Strassentrakt, 2 Seiten-
trakten und Gartentrakt, bis zum Bombenschaden in gutem Er-
haltungszustand. Bombenvolltreffer im Strassentrakt mit Be-
schädigung der Seitentrakte.

III. Beschreibung des Einzelobjektes (Altbestand) für das Fonds-
hilfe angesprochen wird.

12. 1866.
13. Verbaute Fläche der Stiege I. 463.47 m²
14. Umbauter Raum der Stiege I. 8.230.37 m³
15. 5 Geschoße
16. Keller 3.25 m, Parterre 4.12 m, I. St. 3.80 m, II. St. 3.70 m,
III. St. 3.50 m.
17. Der Strassentrakt war zur Gänze unterkellert, Seitentrakte nicht.
18. Ziegelbau, Tramdecken, Holz- Satteldachstuhl, Ziegeldach,
Halbwendeltreppe mit Steinstufen.

19. Gut bürgerliche Ausattung, Eichenbrettelböden in allen Zimmern, in den Küchen Fliesen, einige Wohnungen mit Bad.
 20. Im Kellergeschoß keine Wohnungen.
 21. Das Dachgeschoß war nicht ausgebaut.
 22. Das Gebäude entsprach hinsichtlich Baulinie, Bauklasse und Bauweise den bestehenden Bebauungsplänen.
 23. Indirekte Belichtung und Entlüftung einzelner Räume, Klosetts auf den Gängen.
 24. Klosetts für ca 2/3 der Wohnungen ausserhalb des Wohnungsverbandes.
- IV. Kriegsschaden.
25. Bombenvolltreffer am 21. Feber 1945.
 26. Bombenwirkung.
 27. 3/4 des Strassentraktes, sowie die Wohnung im 3. Stock des linken Seitentraktes ganz zerstört, ebenso der Dachstuhl über diesen Teilen, der übrige Dachstuhl teilweise beschädigt. Das Dach auch über den Stehengebliebenen Teilen des objektes abgedeckt und ein Grossteil der Ziegel zerbrochen. Blecharbeiten durchlöchert; Bei den Seitentrakten Innen- und Aussenverputz beschädigt, Zwischenwände eingedrückt, Türen und Fensterstöcke zerstört oder beschädigt, Glasschaden.
 28. Durch Zeitschaden, Regenwasser, wurde der Rest des Strassentraktes seither so stark hergenommen und die noch vorhandenen Kellergewölbe ausgewaschen, daß der ganze Bauteil einschliesslich der noch benützten Parterrewohnung bis auf die Fundamente abgetragen werden muß.
 29. Es sind 10 Wohnungen ausgefallen.
 30. Es sind 7 Wohnungen derzeit noch benützbar.
 - 30 und 31. Keine.

V. Durchgeführte Vorkehrungen zur Erhaltung des Gebäuderestes.

32. Um das Treppenhaus als Zugang zu den Seitentraktwohnungen zu zu erhalten wurde über demselben ein Notdach errichtet. Über den Seiten- und dem Gartentrakt wurde der Dachstuhl repariert, die Dachflächen teils neu eingedeckt, teils umgedeckt, die Spenglerarbeiten erneuert oder ausgebessert und die im linken Seitentrakt schon angefallte Dippelbaumdecke wegen Einsturzgefahr abgetragen, sowie eine Riegelwand mit Holzverschalung an Stelle der fehlenden Frontmauer im 3. Stock errichtet, die bestehenden Fensteröffnungen verschalt.

49. Zur Finanzierung dieser ausgeführten Arbeiten wurde eine Hypothek von S. 30.000.- bei der Zentralsparkasse der Gemeinde Wien im Herbst 1949 aufgenommen.

33. Einsturzgefährdete Bauteile wurden in den Jahren 1946/47 abgetragen, doch sind jetzt wieder neue Sicherungsmaßnahmen erforderlich.

34. Aus dem lagernden Schutt, sowie aus vorzunehmendem Abbruch und Aushub ergibt sich eine Schuttabfuhrmenge von 1.310 m³

35. Die lagernde Schuttmenge beträgt derzeit ca 194 m³.

36. Da die Holzbestandteile als vermorscht, unverwendbar sind und das benachbarte bombenbeschädigte Haus Nr. 27 - 29 wegen Schwammverseuchung abgebrochen und der Altziegelverkauf deshalb verboten wurde, kann eine eventuelle Verwendung der aus dem Abbruch noch verwendbaren Ziegel erst nachher festgestellt werden.

VI. Bauzustand im Zeitpunkt der Einreichung.

37 und 38. Aus dem im Frühjahr 1952 verfassten Gutachten des

39. Ziv. Ing. Maximilian Pokorny, Wien I., Riemergasse 14,

40. geht lt. beiliegender Abschrift hervor, daß ein grosser

41. Teil der noch stehenden Ruine abgetragen werden soll um eine Gefährdung auszuschliessen.

39. Nein. 40. Nein. 41. Nein. 42. ----

VII. Geplanter Wiederaufbau.

43. An Stelle des zerstörten Strassentraktes wird ein neues Wohngebäude in Ziegelbau mit Stahlbetondecken errichtet. Es sind Kellergeschoß, Parterre, 5 Stockwerke und ausgebauter Dachstock vorgesehen. Der Zugang zu den Wohnungen der Seitentrakte Stiege I wird durch Stichstiegen und der Treppenanlage vorgelegten freien Gängen hergestellt.

44. Zur besseren Ausnützung des Baugrundes wird ein 4. und 5. Stockwerk und der Ausbau des Dachstockes vorgesehen. Die Klosette der Seitentraktwohnungen, welche in den Gängen des Strassentraktes untergebracht waren, werden in die einzelnen Wohnungen verlegt.

45. Die Raumausteilung muß schon aus baupolizeilichen Gründen verändert werden.

46., 47., 48., Nein.

Wohnhaus-Wiederaufbau,
Gebühren für Architekten-
leistungen

W 11

3fach vorlegen

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds

legt dem Bewilligungsbescheid

W 4630

zugrunde.

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbau-
gesetzes (BGBl. Nr. 26/1951)

Wohnhaus-Wiederaufbau,
Gebühren für Architekten-
leistungen

W 11

3fach vorlegen

Bewerber: Irene Goldrei - Josefina Satori

Ort des Bauvorhabens: Wien IV.,
Argentinierstr. 31

Stiege II.

B. Nr. 12/II.

M. Abt. 25

Gruppe Wohnhaus-Wiederaufbau

Referat Mitte

W. Eingelangt 22. Juli 1952

Zahl F-10/22/52

Beilagen 4/1

Gebühren für Architektenleistungen

zum Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.

Erklärung.

für das Bauvorhaben Wien IV., Argentinierstrasse 31, Stiege II.

erklärt von mir (uns) der (die) Arch. Karl Janeschitz, Wien 4., Graf Starhemberg 39

gemäß den Gebührensätzen für Architektenleistungen bei Bauten nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz

Baugruppe: *) C

Arbeitsgruppe: *) I % 4.26 1.239

Arbeitsgruppe: II % 4.38 4.540

%

%

Summe der % der reinen Gesamtbaukosten

er mit Fondshilfe zu erbringenden Leistungen: % 5.62 5.859

für die veranschlagten reinen Gesamtbaukosten (Formblatt W 7, Punkt 1) in der Höhe von S 110.647,35

auf Grund des vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau genehmigten

Abzahlungsansuchens eine Veränderung erfahren können, ergibt sich ein Honorar für

Architektenleistungen in der vorläufigen Höhe von S 7.542,94

Wien, am 18.7.1952

Robert Schwarz

Gebäudeverwaltung
ROBERT SCHWAB
Wien I, Dorotheergasse 6
Telefon R 28-2-69

*) Diese Angaben sind entsprechend den Bestimmungen über die Gebührensätze für Architektenleistungen bei Bauten nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz einzusetzen.

Zahlungsplan

Teilzahlungsansuchen Nr.	Betrag	Hiemit erreichtes Bauziel bzw. erreichter Bauabschnitt
1	5.000,-	Grundstück
2	10.000,-	Grundriss
3	10.000,-	Grundriss
4	10.000,-	Grundriss
5	10.000,-	Grundriss
6	10.000,-	Grundriss
7	10.000,-	Grundriss
8	10.000,-	Grundriss
9	10.000,-	Grundriss
10	10.000,-	Grundriss
11	10.000,-	Grundriss
12	10.000,-	Grundriss
13	10.000,-	Grundriss
14	10.000,-	Grundriss
15	10.000,-	Grundriss
16	10.000,-	Grundriss
17	10.000,-	Grundriss
18	10.000,-	Grundriss
19	10.000,-	Grundriss
20	10.000,-	Grundriss
21	10.000,-	Grundriss
22	10.000,-	Grundriss
23	10.000,-	Grundriss
24	10.000,-	Grundriss
25	10.000,-	Grundriss
26	10.000,-	Grundriss
27	10.000,-	Grundriss
28	10.000,-	Grundriss
29	10.000,-	Grundriss
30	10.000,-	Grundriss
31	10.000,-	Grundriss
32	10.000,-	Grundriss
33	10.000,-	Grundriss
34	10.000,-	Grundriss
35	10.000,-	Grundriss
36	10.000,-	Grundriss
37	10.000,-	Grundriss
38	10.000,-	Grundriss
39	10.000,-	Grundriss
40	10.000,-	Grundriss
41	10.000,-	Grundriss
42	10.000,-	Grundriss
43	10.000,-	Grundriss
44	10.000,-	Grundriss
45	10.000,-	Grundriss
46	10.000,-	Grundriss
47	10.000,-	Grundriss
48	10.000,-	Grundriss
49	10.000,-	Grundriss
50	10.000,-	Grundriss
51	10.000,-	Grundriss
52	10.000,-	Grundriss
53	10.000,-	Grundriss
54	10.000,-	Grundriss
55	10.000,-	Grundriss
56	10.000,-	Grundriss
57	10.000,-	Grundriss
58	10.000,-	Grundriss
59	10.000,-	Grundriss
60	10.000,-	Grundriss
61	10.000,-	Grundriss
62	10.000,-	Grundriss
63	10.000,-	Grundriss
64	10.000,-	Grundriss
65	10.000,-	Grundriss
66	10.000,-	Grundriss
67	10.000,-	Grundriss
68	10.000,-	Grundriss
69	10.000,-	Grundriss
70	10.000,-	Grundriss
71	10.000,-	Grundriss
72	10.000,-	Grundriss
73	10.000,-	Grundriss
74	10.000,-	Grundriss
75	10.000,-	Grundriss
76	10.000,-	Grundriss
77	10.000,-	Grundriss
78	10.000,-	Grundriss
79	10.000,-	Grundriss
80	10.000,-	Grundriss
81	10.000,-	Grundriss
82	10.000,-	Grundriss
83	10.000,-	Grundriss
84	10.000,-	Grundriss
85	10.000,-	Grundriss
86	10.000,-	Grundriss
87	10.000,-	Grundriss
88	10.000,-	Grundriss
89	10.000,-	Grundriss
90	10.000,-	Grundriss
91	10.000,-	Grundriss
92	10.000,-	Grundriss
93	10.000,-	Grundriss
94	10.000,-	Grundriss
95	10.000,-	Grundriss
96	10.000,-	Grundriss
97	10.000,-	Grundriss
98	10.000,-	Grundriss
99	10.000,-	Grundriss
100	10.000,-	Grundriss


Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaus

Liegt dem Bewilligungsbescheid

W 4630

zugrunde.

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung



W 4630

Einrichtungsgegenstände:

18	Öfen	a 900,-	16.200,-
18	Wasschüssel	e 690,-	12.420,-
18	Gruppelbänke	e 780,-	14.040,-
18	Waschherde	e 7500,-	27.000,-
8	- - - - -	a 100,-	1.800,-
			<u>71.460,-</u>

gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 26/1951)

M. Abt. 25
Gruppe Wohnhaus-Wiederaufbau
Referat Mitte

Eingelangt: 2. Juli 1952

Zahl: F-17/22/52

Beilagen: 18

Vererber: Irene Goldrei u. Josefina Satori

Vertreter: Robert Schwab, I., Dorotheerg. 6

des Bauvorhabens:

Wohnhaus-Wiederaufbau,	W 7
Zusammenstellung der Gesamtkosten	
3fach beilegen!	
Beilage Nr.	11/II.

Zusammenstellung der Gesamtkosten Stiege II

Reine Baukosten (Summe der Kostenvoranschläge) S ~~134 216,90~~
110.647,35

a) Kosten für Architektenleistungen nach den geltenden
Gebührensätzen (siehe Vordruck W 11) ~~5,62~~ der reinen 6.482,83
Baukosten) S ~~7 542,94~~
5,859

b) Prüfung der Einreichungs- und Abrechnungsunterlagen 1.659,71
(1,5% der reinen Baukosten) S ~~2 013,19~~
2 013,19

Gebühren für den Anschluß an die S ~~9 556,19~~ S ~~9 556,19~~
8.142,54 8.142,54

a) Kanalisierung S
b) Wasserleitung S
c) Gasleitung S
d) Elektrizitätsleitung S

Bei Stiege I verrechnet

Kommissionsgebühren S
a) Baubewilligung S
b) Benützungskonsens S
c) S
d) S

Etwaige Aufschließungskosten S

Etwaige Anliegenleistungen S

Sonstige Nebenkosten (detaillierte Angabe)
a) S
b) S
c) S

Gesamtkosten S 118.789,89
davon werden vom Darlehenswerber aufgebracht . S
Angesprochene Fondshilfe für Stiege II . S 143 773,09
118.789,89




Wien, am 18. Juli 1952

(Ort)

Robert Schwab
Gebäudeverwaltung
ROBERT SCHWAB
Wien I, Dorotheergasse 6
Telefon R 28-2-68

Ing. Franz Prade
Baumeister
Wien, XVII., Alseile 133
Tel. 66 19 015



SCHLUSSRECHNUNG

ARGENTINIERSTR. 31

WIEN 4.

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 26/1951)

Wohnhaus-
Wiederaufbau
Zahlungsansuchen

W 9

Name des Kreditnehmers
oder dessen Bevollmächtigten: *Irene Goldner/
Robert Schwab*

Zweitschrift für den
zuständigen Landeshauptmann

Anschrift des Kreditnehmers oder dessen Bevollmächtigten:
Wien I. Dorotheergasse 6 Tel.-Nr. *539379*

Grund-Zahl: *W 4630*

An das

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau¹⁾

(Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

in

Wien,

Schluss Zahlungsansuchen Nr. *284*²⁾

Laut Bescheid vom *1. 12. 1955*, Zl. *4630/I-II/14*¹⁹⁵⁵ wurde für die Wiederherstellung des durch
Kriegseinwirkung beschädigten — zerstörten — Wohnhauses in *Wien II. Argentinierstrasse 31*
ein Kredit bis zu S *3.778.700,-* bewilligt.

Es wird um Überweisung des nächstfolgend aufgeführten Betrages von S
auf Konto-Nr. *90.543* des³⁾ *Robert Schwab in Wien I. Dorotheergasse 6*
der⁴⁾ (P. S. A.) in ersucht.

Lfde. Nr. 5)	Firma 6)	Leistungs-Rechnung		Betrag		Festgest. Betrag 7)		Vermerk der Prüfstelle
		Datum	Nr.	S	g	S	g	
1.	<i>Ing. Franz Prade Baumeister</i>			<i>3.714.704,88</i>		<i>3.680.131,78</i>		
2.	<i>Lieut. Karl Janeschitz</i>			<i>102.125,52</i>		<i>101.498,13</i>		
3.	<i>Sonstige Kosten aus W. 7 ohne Prüf- und Vorprüfungshonorar</i>			<i>165.149,77</i>		<i>165.409,77</i>		
4.	<i>Vorprüfungshonorar</i>			<i>17.319,52</i>				
				<i>1.999.299,69</i>		<i>3.964.309,20</i>		

Anmerkung:

- 1) Dieses Zahlungsansuchen ist, falls die Überprüfung durch einen staatlich befugten und beidseitig Zivildieniker vorgeschrieben ist, über diesen einzureichen.
- 2) Falls dieses Zahlungsansuchen die Endabrechnung des gesamten Bauvorhabens darstellt, ist über das Wort „Zahlungsansuchen“ das Wort „Schluß“ zu setzen. Jedes Zahlungsansuchen ist vom Kreditnehmer jeweils fortlaufend zu nummerieren.
- 3) Name des Kontoinhabers und Kreditinstituts.
- 4) Jede Firma hat jeweils unter derselben „Lfde. Nr.“ aufzuzeichnen.
- 5) In diesen Zahlungsansuchen sind nicht nur die neu erstellten Leistungsrechnungen aufzunehmen, sondern auch die Endsummen sämtlicher Leistungsrechnungen von Firmen, die in dem vorhergehenden Zahlungsansuchen aufscheinen.
- 6) Ausschließlich für Vermerke der Fondsverwaltung freizuhalten.

M. Abt. 25

Eingelangt *7. Mai 1956*

Zahl

Beilagen

Raum für Vermerke des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau.

⁷⁾ Wird vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau eingesetzt.

St. Dr. Lager-Nr. 991. — Österreichische Staatsdruckerei, Verlag. 9042 55

Ansc

St. Dr. Lager-Nr. 923 a. — Österreichische Staatsdruckerei, Verlag. (St.) 5413 57

Plan.Nr.

1:50 ✓
 1:50 ✓
 1:50 ✓
 1:50 ✓
 1:50 ✓
 1:50 ✓
 1:50 ✓
 1:50 ✓
 1:50 ✓
 1:50 ✓
 1:50 ✓
 1:50 ✓
 1:10/1:1 ✓
 1:10/1:1 ✓
 1:10/1:1 ✓
 1:2.5 ✓
 1:10/1:1 ✓
 1:10/1:1 ✓
 1:50/1:5 ✓
 1:10/1:1 ✓
 1:10/1:1 ✓
 1:10 ✓
 1:10 ✓
 1:10/1:1 ✓
 1:100 ✓
 2" ✓
 " ✓
 " ✓
 " ✓
 " ✓
 1:400 ✓
 1:100 ✓

1/1442✓
2/1443✓
1/1444✓
4/1445✓
5/1446✓
6/1447✓
7/1448✓
8/1449✓
9/1450✓
10/1451✓
11/1452✓
12/1462✓
13/1463✓
14/1520✓
15/1522✓
16/1523✓
17/1529✓
18/1530✓
19/1531✓
20/1532✓
21/1533✓
22/1536✓
23/1544✓
24/1545✓
25/1546✓

Die Richtigkeit der Aufstellung
wird bestätigt.

30 Jan. 1958



Der Archite

Beilage zur Schlussrechnung

Betreff: Wien 4., Argentinierstr. 31

A U F S T E L L U N G

der geschätzten Polier- und Detail-
pläne

Maßstab:

1. 1.445	1. 30	Grundriss
2. 1.445	1. 30	Erstgeschoss
3. 1.445	1. 30	2. Stock
4. 1.445	1. 30	3. Stock
5. 1.445	1. 30	4. Stock
6. 1.445	1. 30	5. Stock
7. 1.445	1. 30	Dachgeschoss
8. 1.445	1. 30	Querschnitt d. Mauerwerk
9. 1.445	1. 30	Kaminchnitt
10. 1.445	1. 30	Hofansicht
11. 1.445	1. 30	Operboden
12. 1.445	1. 30	Kellernschnitt
13. 1.445	1. 30	Dachstuhl
14. 1.445	1. 30	Brunnenschneit
15. 1.445	1. 30	Brunnenschneit
16. 1.445	1. 30	Brunnenschneit
17. 1.445	1. 30	Brunnenschneit
18. 1.445	1. 30	Brunnenschneit
19. 1.445	1. 30	Brunnenschneit
20. 1.445	1. 30	Brunnenschneit
21. 1.445	1. 30	Brunnenschneit
22. 1.445	1. 30	Brunnenschneit
23. 1.445	1. 30	Brunnenschneit
24. 1.445	1. 30	Brunnenschneit
25. 1.445	1. 30	Brunnenschneit
26. 1.445	1. 30	Brunnenschneit
27. 1.445	1. 30	Brunnenschneit
28. 1.445	1. 30	Brunnenschneit
29. 1.445	1. 30	Brunnenschneit
30. 1.445	1. 30	Brunnenschneit

Stemp

Nar

Ans

Rec

Ans

St. Dr. L

Heftrand

31 Jan 1958



Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. 130/1948)

Darlehenswerber: Irone Goldroi

Ort des Bauvorhabens: Wien, 4., Argentinierstr. 31

Wohnhaus- Wiederaufbau Zusammenstellung der Gesamtkosten	W 7
3fach beilegen!	
Beilage Nr. W 4630	

Beilage zur Schlussrechnung

Zusammenstellung der Gesamtkosten

- I. a) Reine Gesamtbaukosten (Summe der KVA) S 3.714.704,88
- b) hievon werden vom Darlehenswerber aufgebracht . . . S
- c) Differenz (zur Tragung aus Fondsmitteln angesprochene Baukostensumme) S 3.714.704,88
- II. Zusätzliche Kosten für die vom Fonds zu finanzierenden Leistungen
1. Kosten für Architektenleistungen (siehe Formblatt W 11) S 102.125,67
2. Gebühr für den Vorprüfer (0,5% der unter Pkt. I c angesprochenen Baukostensumme) S 17.319,52
3. Gebühr für den Prüferingenieur (1% der unter Pkt. I c angesprochenen Baukostensumme) S 37.147,05
4. Kosten für künstlerische Ausschmückung S
5. Kosten für durchgeführte Ersatzvornahmen S
6. Kosten für durchgeführte Sicherungsmaßnahmen S 65.267,45
7. Kosten für Einrichtungsgegenstände S 70.867,40
8. Gebühren für den Anschluß an die
 - a) Kanalisierung S 5.826,60
 - b) Wasserleitung 5894,32 + 2351,98 S 8.246,20
 - c) Gasleitung S 4.081,05
 - d) Elektrizitätsleitung S 3.600,-- S 21.753,85
9. Kommissionsgebühren für
 - a) Baubewilligung S 571,80
 - b) Benützungskonsens S 162,-- 100,--
 - c) Rohbau und Eisenbeschau S 704,-- 656,--
 - d) Gas- u. Wasserinstall. (Druckproben usw.) Kameralf. S 50,--
 - e) Rauchdruckprobe und Kaminbefunde S 2.623,27
 - f) Baugrunduntersuchung S 2.700,-- S 6.701,07
10. Sonstige Nebenkosten (detaillierte Angaben)
 - a) Wohnhaus-Wiederaufbaufonds-Erinnerungstafel S 500,-- 165.409,77
 - b) S
 - c) S
 - d) S 500,--
 - e) S 4.036,44 89

Angesprochene Fondshilfe S 4.036,44 89

Gebäudeverwaltung
ROBERT SCHWAB
Wien I, Dorotheergasse 6
(Telefon Nr. 2 26 68 00)

Robert Schwab

Wien, am 31. Jänner 1958

Wohnhaus Wohnung	Ich beantrage das Darlehen in annähernd gleichen Raten zuzuzahlen.
Darlehenswürter: <i>Leone Goll 4 1 1</i>	
Ort des Bauvorhabens: <i>Wien, 4. Argentinierstr. 31</i>	
Baujahr: <i>1958</i>	
Stück beilegt	
Bank Nr. <i>1 4630</i>	

Zusammenstellung der Gesamtkosten

I. 1. Keine Gesamtkosten (Summe der KVA)	2	5.714.704,00
2. davon werden vom Darlehenswürter aufgebracht	2	5.714.704,00
3. Differenz zur Tragung aus Fondsanteilen angerechnete Bankkosten	2	108.182,00
II. Zusätzliche Kosten für die vom Fonds zu finanzierenden Leistungen		
1. Kosten für Architektleistungen (siehe Formblatt W 11)	2	14.000,00
2. Gebühr für den Vorführer (0,2% der unter Pkt. I c an- gerechneten Bankkosten)	2	21.247,00
3. Gebühr für den Prüfingenieur (1% der unter Pkt. I c an- gerechneten Bankkosten)	2	10.818,20
4. Kosten für künstlerische Ausschmückung	2	...
5. Kosten für durchgeführte Erstmaßnahmen	2	...
6. Kosten für durchgeführte Sicherungsmaßnahmen	2	...
7. Kosten für Einrichtungsgesamtheiten	2	...
8. Gebühren für den Anstieg an die		
a) Kanalisation	2	...
b) Wasserversorgung	2	...
c) Gasleitung	2	...
d) Elektrizitätsleitung	2	...
9. Kommissionsgebühren für		
a) Baubewilligung	2	...
b) Benützungskosten	2	...
c) Rohbau und Eisenbeton	2	...
d) Gas- u. Wasserverschl. (Druckproben usw.)	2	...
e) Randdruckproben und Kaminverbindungen	2	...
f) Baugrunderkundung	2	...
10. Sonstige Nebenkosten (detaillierte Angaben)	2	...
a) Wohnhaus-Wiederbaufonds-Erinnerungskopf	2	...
Angerechnete Fondsbilic	2	...

Gebäudeverwaltung
ROBERT SCHWAB
Wien I, Döbnerstr. 10
(Telefon 123456)

31. Jänner 1958
St. Dr. Lager

Dipl. Ing. Maximilian Pokorny
Ziv. Ing. für Hochbau
Wien IV. Große Neug. 12.

Wien, den 19. März 1958.

W 4630

Bericht

Zur Schlussrechnung des Generalunternehmers Baum. Ing. Franz Prade
Wien XVII. Alseile 133 über Bauleistungen für den Wiederaufbau
des kriegsbeschädigten Hauses Wien IV. Argentinierstraße 31.

Mit den Bauarbeiten wurde am 4. Jänner 1956 begonnen und
termingemäß am 20. November 1957 diese über behördliche Weisung
beendet. Von den vorgesehenen Mitteln für die reinen Baukosten
werden rund 39.000 Schilling eingespart. Bezüglich der Bauleistun-
gen wird Folgendes festgestellt bzw. beanstandet.

Die Hoffassade des Gassentraktes ist fleckig, diese Fle-
cken dürften aber im Laufe der Zeit verschwinden. Zur Post 104 a
und b wird festgestellt, daß das Ausschleifen aller neuer und alter
Kaminschläuche im Bereiche der Kriegsschäden vom zuständigen Rauch-
fangkehrermeister über behördliche Weisung verlangt wurde. Im alten
Gebäude sind im Einvernehmen mit der Hausverwaltung noch 14 Kamin-
schläuche abzudrücken und auszuschleifen (112.80 m)

Die in Post 25 der Stiege 2 vorgesehenen 11 Stück eiser-
nen Kellerfenster wurden nicht bedingungsgemäß geliefert, die mitt-
leren Kellerfensterfüllungen sind mit Drahtglas verglast, anstatt
mit perforiertem Eisenblech ausgefüllt. Die zur Gänze verglasten
Kellerfenster verhindern das Entweichen der feuchten Kellerluft,
wodurch Kondenswasser gebildet wird, welches wieder den Verputz
bei den Kellerfenstern zerstört. Bei diesen Kellerfenstern müßte der
umliegende beschädigte Verputz abgeschlagen und neu hergestellt wer-
den.

Die Sohlbankabdeckungen aus Zinkblech sind nicht mit der
gewünschten Sorgfalt an den Fensterrahmen befestigt.

In der Stiege 2 ist die Firsteindeckung und die Eindeckung
um den Kamingruppen der Mittelmauer stellenweise schadhaft.

Bei der Herstellung der Türen und Fenster wurde ungleich
trockenes Holz verwendet, wodurch Undichtheiten und Quellungen ent-
standen.

Der Beschlag an den Fenstern sowie die Verkittung dersel-
ben sind stellenweise schadhaft, müssen ausgewechselt, bzw. ausge-
bessert werden.



St. Dr. Lager

Wien, den 19. März 1956.

Dipl.-Ing. Maximilian Pokorny
Ziv.-Ing. für Holzbau
Wien IV, Große Neug. 12.

W 4630

B e z i c h n i s s

Zur Schlussrechnung des Generalunternehmers Baum. Ing. Franz Tröde
Wien XVII, Alseefle 133 über Bauleistungen für den Wiederaufbau
des kriegsbeschädigten Hauses Wien IV, Argentinierstr. 31.

Mit den Bauarbeiten wurde am 4. Jänner 1956 begonnen und
terminmäßig am 30. November 1957 diese überbaubare Fläche
beendet. Von den vorgesehenen Mitteln für die reinen Baukosten
wurden rund 39.000 Schilling eingepart. Bezüglich der Baukosten-
gen wird folgendes festgestellt: bew. beantragt.

Die Hofassade des Gassenrückes ist fleckig, diese fle-
cken drühen aber im Laufe der Zeit verschwinden. Zur Post 104 a
und b wird festgestellt, daß das Anschließen aller neuer und alter
Kammschneide im Bereiche der Kriechschäden vom zuständigen Rauch-
fackelmeister über bedingliche Leistung verlangt wurde. Im alten
Gebäude sind im Kriechschaden mit der Hausverwaltung noch 14 Kamin-
schneide abzuwickeln und anzuschließen (112,80 m).

Die in Post 25 der Stiege 2 vorgesehenen 14 Stück eiser-
nen Kellerelemente wurden nicht bedingungsgemäß geliefert, die mit-
gekauften Kellerelemente hingegen sind mit Drahtgaze verkleidet, anstatt
mit perforierten Eisenblech ausgeführt. Die zur Gänze verkleideten
Kellerelemente verhindern das Entweichen der leuchtenden Kellerräume,
wodurch Kondenswasser gebildet wird, welches wieder den Verputz
bei den Kellerelementen zerstört. Bei diesen Kellerelementen mußte der
umfangreiche beschädigte Verputz abgeschlagen und neu hergestellt wer-
den.

Die Schieberabdeckungen aus Stahlblech sind nicht mit der
gewünschten Sorgfalt an den Fensterrahmen befestigt.

In der Stiege 2 ist die Firstabdeckung und die Bindung
um den Kaminrahmen der Mittelmauer stellenweise schadhaft.

Bei der Herstellung der Türen und Fenster wurde ungeschl-
trochenes Holz verwendet, wodurch Undichtheiten und Quellungen ent-
standen.

Der Beschlag an den Fenstern sowie die Verklebung dersel-
ben sind stellenweise schadhaft, müssen ausgetauscht, bzw. ausgeta-
uscht werden.



Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. _____

Name des Darlehensnehmers: **Frau Irene Goldrei**

Wohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

Anschrift des Bauvorhabens: **Wien 4, Argentinierstr. 31**

3 fach einzureichen

Rechnungsleger:

Anschrift:

Grundzahl

An **Frau Irene Goldrei vertreten durch
Gebäudeverwaltung Robert Schwab
Wien 1, Dorotheergasse 6**

N 1.630

Bestellungs-Nr. (Tag)

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

Ort: Wien
Datum: 20. 1. 1956

S C H L U S S - Leistungsrechnung Nr. 284¹⁾

Zeit der Leistung, Lieferung:

Beilagen:

Sparkassenkonto-Nr.

Kontobezeichnung:

Bank:

Konto-Nr.

Leistungsbedingungen:

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist

Post-Nr. Korrek- turschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			Stk	g	S	g	S	g
		Abbrucharbeiten Stiege I						
1.		Entfällt						
2.	169,61	m2 Notdächer u. Verschalungen abtragen	19,50		3.307,40			
3.	1161,0	kg Eiserner Träger	0,60		696,60			
4.		Pauschale			400,-			
5.	22,20	m2 Dachindeckung abtragen	8,-		177,60			
6.	23,40	m2 Blecheindeckung "	4,20		98,28			
		Transport			4.679,88			

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangehenden Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

¹⁾ Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- vorschlags	Menge Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag
			S	g	S	g	
		Übertrag			4.679,80		
7.	39,00	m2 Satteldachkonstruktion abtr.	27, —		1.053, —		
8.	57,90	m2 Verblechungen abtragen	4,20		243,18		
9.		Pauschale			10, —		
10.	7,20	m2 liegendes Ziegelpflaster auf- brechen	7,20		52,56		
11.	7,20	m2 Beschüttung abtragen	10,90		78,48		
12.	18,56	m3 Rauchfangkopf abtragen	139, —		2.579,84		
13.	4,46	m3 Rauchfangmauerwerk abtragen	98, —		437,08		
14.	12,62	m3 Ziegelmauerwerk Dachboden abtragen	95, —		1.198,90		
15a	35,43	m3 Ziegelmauerwerk abtragen 3. Stock	90, —		3.186,70		
b	67,20	m3 2. Stock	83, —		5.577,60		
c)	113,97	m3 1. Stock	77, —		8.775,69		
d)	246,28	m3 Erdgeschoss	70, —		17.239,60		
e)	238,40	m3 Keller	100, —		23.840, —		
16.	10,30	m3 Ziegelmauerwerk in kleinen Kubaturen abtragen	146, —		1.503,80		
17.	6,52	m3 Ziegelmauerwerk in anderen Geschoßen	115, —		749,80		
18a	45,80	m2 Ziegelscheidewände 15 cm stark 1. Stock	15, —		687, —		
b)	77,90	m2 Erdgeschoss	15, —		1.168,50		
		Übertrag			73.463,61		

*) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 284
Blatt 2

Post-Nr. des Kosten- vorschlags	Menge Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag
			S	g	S	g	
		Übertrag			73.463,61		
c	155,80	m2 in anderen Geschoßen	15, —		2.337, —		
19.	37,45	m2 Ziegelscheidemauern in klei- nen Teilflächen abtragen	20, —		749, —		
20.	44,93	m2 Leichte Scheidewände abtr.	6, —		269,58		
21.	87,51	m3 Gewölbedecken im Garten ab- brechen	120, —		10.501,20		
22.	117,37	m3 Fenstgelagerten Bauschutt im Keller	52, —		6.103,24		
23.	125,95	m2 Terrazzopflaster aufbrechen	20, —		2.519, —		
24.	68,92	m2 Klinkerplattenpflaster auf- brechen	40, —		2.756,80		
25.	18	m Radabweisbalken abbrechen	14,10		253,80		
26.	57,15	m2 Betonboden aufbrechen	21,60		1.234,44		
27.	115,29	m2 Stukkaturdeckenverputz ab- schlagen	6, —		691,74		
28.	281,41	m2 Beschüttung abtragen	8,50		2.391,99		
29.	242,17	m2 Tramdecken abtragen	23,50		5.691, —		
30.	4019,50	kg Eiserner Träger ausbauen	0,60		2.411,70		
31.	1289,90	" " Schließen ausbauen	1, —		1.289,90		
32.	88,68	m2 Klinkerplattenpflaster auf- brechen	27, —		2.394,36		
		Übertrag			113.610,16		
		Übertrag			115.252,36		

*) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8


Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 284
Blatt 3

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 284
Blatt 3

Post-Nr. des Kosten- vorschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	Post-Nr. des Kosten- vorschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾
			S	g	S	g					S	g	S	g	
		Übertrag			113.610,16		115.058,31			Übertrag			136.636,46		138.084,40
33.	38	Stk. Fensterstöcke auslösen	28,		1.061,			d)	7,36	m ³ 1. Stock	42,		309,12		
34.	36	" Türstöcke auslösen	27,		972,			e)	11,25	" Erdgeschoss	28,		315,-		
35.	8	" eiserne Fenster ausbauen	28,		224,			45.	207,60	m Stiegen- u. Bordstufen abtr.	36,50		7.577,40		
36.	6	" Kachelöfen abtragen	100,		600,			46.	36,40	m ² Dachkonstruktion über Verbin- dungsangang abtragen	32,		1.164,80		
37.	19,56	m ³ Ziegelverschichtung abtragen	48,		938,88			47.	18,61	m ³ Schachtmauerwerk abtragen	80,		1.488,80		
38.	47	Stk. Rauchfang, Schalter u. Wechselbüchsen	7,50		352,50			48.	93,02	" Beschüttung über Gewölben abtragen	42,		3.906,84		
39.		Zentralheizanlage im Keller ab- tragen			800,			49.		Rohre usw. abmontieren			1.380,-		
40.	12	Stk. Einzelne Gangfenster aus- lösen	36,		432,					+ Rechenfehler Post 22.			1.448,20		
41.	5	" eiserne Türen auslösen	36,		180,								154.225,62		154.226,36
42.		Mauerdurchbrüche													
a)	2,16	m ³ bis 0,50 m ³	205,		442,80										
b)	5,06	m ³ bis 1,00 "	205,		1.037,30										
c)	4,57	" über 1,00 m ³	195,		891,15										
43.	53,97	m ³ Fundamentmauern bei Gas, Ka- nal u. Wasserleitungen	250,		13.492,50										
44.		Vorhandenes Schuttmaterial													
a)	7,45	m ³ Dachboden	45,		335,25										
b)	11,08	" 3. Stock	44,		619,52										
c)	11,98	" 2. Stock	43,		614,14										
		Übertrag			136.636,46		138.084,40			Übertrag			138.084,40		

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

10. Jan. 1958
geprüft!

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 289
Blatt 4

Ort-Nr. Kosten- anschlag		Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag	
				S	g	S	g	S	g
			E r d a r b e i t e n						
			im Hause 4. Argentinierstr. 31						
			Stiege I						
1.		75,64 m ³	Aushub der Hauseinfahrt	50,—		3.782,—			
2.		71,86 m ²	Stehende Erdwände abtragen	19,—		1.365,34			
3. u.	Ntr. KV	11,43 m ³	Aushub der Fundamente	52,—		594,36			
3a u.	Ntr. KV	231,55 m ²	Einfache Pölzung	12,60		2.917,53			
4.		2,78 m ³	Aufzählung Mehrtiefen	20,—		55,60			
5.		174,78 "	Fundament-aushub	52,—		9.088,56			
6.		53,99 "	Aufzählung	25,—		1.349,75			
7.		123,68 "	Hinterfüllen	20,—		2.473,60			
8.			Entfällt						
9.		47,24 #	Nachträglicher Aushub Aufs.	25,—		1.181,—			
10.			Mauerwerk abmeiseln						
a)		1,71 "	" " in Weißkalkmörtel	125,—		213,75			
b)		2,01 "	" " " Zementmörtel	201,—		404,01			
c)			Entfällt						
11.		357,93 m ³	Kelleraufschüttung	20,—		7.158,60			
11a.		357,93 "	Zufuhr des Anschüttungsmat.	22,50		8.053,43			
Übertrag						38.689,68			

St. Dr. Lager No. 923 b, Einlageblatt. — Österreichische Staatsdruckerei, Verlag. (St.) 7862 57

7) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

38,643.52

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. _____
Blatt _____

Post-Nr. des Kosten- vorschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag	
			S	g	S	g
		Übertrag			38.689,59	
12.	192,13 m ²	Kellerplanierung	3,50		672,46	
13.	472,96 "	Schubkarrenverführung von den Deponiestellen auf die Straße	28,—		13.242,88	
14.	1412,88 "	Schutzmaterial aufladen u. abführen	26,—		37.514,88	
15.		Sicherung beim Fundamentaushub			2.070,—	
					92.143,78	

30 Jan. 1959
geprüft.



Dipl. Ing. [Signature]

*) Von der Überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 284
Blatt 5

Post-Nr. des Kosten- vorschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ^{*)}
			S	g	S	g	
		Baumeisterarbeit					
		Wien 4. Argentinierstraße 31					
		Stiege I					
1.	75,52 m ³	Stampfbetonfundamente	220,—		16.614,40		
1a.	49,00 kg	Steckeisen	6,40		313,60		
2.	3,22 m ³	Stampfbetonfundamente nach- träglich	60,—		193,20		
3.	9,73 m ³	Fundamentmauerwerk aus Zie- geln beim schließbaren Kanal und beim alten Brunnen	448,20		4.360,99		
4.	79,28 m ²	Ziegelmauerwerk für senkrechte Isolierung	67,10		5.319,69		
5.	40,95 m ²	Schalung für Fundamente	38,70		1.584,77		
6.	202,08 m ³	Kellermauerwerk	425,—		85.884,—		
7.	152,58 m ³	Erdgeschoßmauerwerk	440,—		67.135,20		
8a.	127,27 m ³	Ziegelmauerwerk 1. Stock	447,—		56.889,69		
b)	95,03 m ³	2. Stock	454,—		43.143,62		
c)	95,79 m ³	3. "	461,—		44.159,19		
d)	108,90 m ³	4. Stock	468,—		50.965,20		
e)	96,12 m ³	5. Stock	475,—		45.657,—		
9.	88,63 m ³	Dachgeschoßmauerwerk	485,—		42.985,55		
10.	675,69 m ³	Mauerw. Kalkzementmörtel Aufb. 20,			13.513,80		
		Übertrag			478.719,90		

*) Von der Überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 284
Blatt

Pos.-Nr. des Kosten- vorschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾
			S	g	S	g	
		Übertrag			478.719,90		
11.	225,49 m ³	Ziegelmauerwerk mit Portland- zement als Aufzählung	40,-		9.019,60		
12.	8,66 "	Ziegelmauerwerk in kleineren Kubaturen	391,-		3.386,06		
13.	2,54 "	Ziegelmauerwerk wieder auf- mauern	373,90		949,71		
14.	21,65 "	Rauchfangköpfe	780,-		16.887,-		16.887,-
a)	45,20 "	freistehendes Schornstein- mauerwerk Aufzählung	51,-		2.305,20		
15.	13,46 "	Abtragen Rauchfang und wieder aufmauern	655,70		8.825,72		
16.	6,91 "	Schachtmauerwerk	515,-		3.558,65		
17.		Entfällt					
18.		"					
19.	365,03 m ²	Ziegelscheidemauern	62,-		22.631,86		
20.	66,61 "	"	45,50		3.030,76		
21.	1040,03 "	Hohlziegelwände	58,-		60.321,74		
22.	425,11 "	"					
23.	382,88 "	n. Rundeisen Heraklithverkleidung d. Feu- ermauern	13,20		5.611,45		
24.	93,36 "	Verkleiden der Holzgerippe mit Heraklith	37,-		14.166,56		
			43,-		4.014,48		
		Übertrag			633.428,69		633.428,69

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 284
Blatt

Pos.-Nr. des Kosten- vorschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾
			S	g	S	g	
		Übertrag			633.428,69		633.428,69
25.	34,60 m ²	Keilstufen	147,30		5.096,58		
26.	192,32 "	Freitragende Stufen	176,90		34.021,41		
27.	451,12 "	Lockerer Verputz abschlagen	4,50		2.030,04		
27a.	171,58 "	Wandverputz für Isolierung	10,50		1.801,59		1.801,59
28.	2460,86 "	Vollst. glatter innerer Wand- verputz	23,-		56.599,78		
28b.	180,07 "	Verputz mit Kalkzementmörtel	24,50		4.411,72		
c)	23,98 "	" " " Portlandzement	27,-		647,46		
29.	479,67 "	Wandverputz	23,-		11.032,41		
30.	209,52 "	Grober Verputz Dachboden	18,30		3.834,22		
31.	91,14 "	Vollst. Grober u. feiner Gips- mörtelverputz in der Haus- durchfahrt	30,-		2.734,20		
32.	1621,39 "	Grober u. feiner Verputz g für Zwischenwände	19,30		31.292,83		
33.	401,48 "	Verputz mit Weiskalkzusatz als Aufzählung	1,50		602,22		
34.	23,66 "	Glättverputz	20,-		473,20		
35.	718,17 "	Verschließen des Mauerwerks im Keller	10,20		7.325,33		
36.	718,17 "	Patechokkieren Keller	4,80		3.447,22		
37a.	163,01 "	Wandverputz 50 - 75 %	21,50		3.504,72		
		Übertrag			802.283,21		802.283,21

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 1
Blatt

Pos.-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag
			S	G	S	G	
		Übertrag			802.283,21		802.283,21
b)	49,23 m ²	25 - 50 %	14,70		723,69		
c)	49,71 "	25 %	9,40		467,27		
38.	97,43 "	Betondeckenverputz (Unter- sichten)	31,40		3.059,30		
39.	175,13 "	Untersichten weiß patschokkie- ren	11,50		2.014,10		
40.a	128,32 "	Senkgrube, Verputz der Hera- klithwände	14,10		1.809,31		
b	178,68 "	Auf Decken u. Schrägen	21,80		3.895,22		
41.	13,64 "	Stukkatur Schalung	16,60		226,42		
42.	54,20 "	Stukkaturdeckenverputz	58,-		3.143,60		
43.	1274,01 "	Hängendeckenverputz <i>siehe Angabe vom 25.10.56</i> <i>und freigegeben</i>	47,-		59.878,47		
44.		Entfällt					
45.	99,21 "	Verputz der Stiegenuntersichten Mansarde bis Keller	33,10		3.283,85		
46.		Entfällt					
46.		Nachputzen, Türen u. Fenster					
a)	156	Stk. Türen	27,50		4.290,-		
b)	108	" Fenster	29,80		3.218,40		
47.a	399,83 m ²	Unterbeton 4 cm	17,50		6.997,03		
b	90,54 m ²	10 cm	41,20		3.730,25		
48.	193,36 m ²	Betonpflaster im Keller	36,30		7.018,97		
		Übertrag			906.038,98		906.038,98

²⁾ Von der Überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 287
Blatt

Pos.-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾
			S	G	S	G	
		Übertrag			906.038,98		906.038,98
48a	40,44 m ²	Dachbodenschutzbeton	24,40		986,74		
49.		Beschüttung					
a)	506,16 "	5 - 7 cm	8,-		4.049,28		
b)	1029,06 "	7 - 10 cm	10,-		10.090,60		
49a	160,48 "	Vorbereitung für waagrechte Isolierung	10,40		1.668,99		
50.	170,16 "	Horizontalisolierung	40,-		6.806,40		
51.	113,00 "	Vertikalisolierung	40,-		4.520,-		
52.	29,77 "	Isolierung	16,10		479,30		
53.	183,91 "	gegen Nachbar	14,10		2.593,13		
54.	93,16 "	Isolierbeton	70,60		6.577,10		
55.	15,48 "	Asphaltpflaster Waschküche	51,-		789,48		
56.	16,98 "	Mauerflächen	7,90		134,14		
57.	16,98 "	Asphaltleisten	11,-		186,78		
58.	134,50 "	Unterlagsbeton 4 cm auf Decken	18,30		2.461,35		
a)	134,50 "	Zementestrich auf der Hera- klithisolierung	25,90		3.483,55		
59.	79,04 m	Gußeisernen Abortrohre gerade	224,-		17.704,96		
b)	32	Stk. Einfache Abwässer	234,-		7.488,-		
		Übertrag			976.058,78		976.058,78

²⁾ Von der Überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 1
Blatt

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag
			S	g	S	g	
		Übertrag			976.058,78		976.058,78
8	Stk.	Abzweiger mit Putzverschraubung u. Deckel	213,7		2.120,00		2.120,00
c) 29	"	Bogenstücke	173,0		5.017,00		5.017,00
d) 5	"	Aufstandsbogen	179,0		895,00		895,00
60.a	55,40 m	Kanalrohre Steinzeug, gerade	63,30		3.506,82		3.506,82
b) 9	Stk.	Verjüngungen Ø 150	60,60		545,40		545,40
c) 2	"	Putzstücke	173,80		347,60		347,60
d) 7	"	Einf. Abzweiger	104,0		728,00		728,00
e) 15	"	Bogen	63,30		949,50		949,50
B)		Entfällt					
C) a	7,65 m	gerade Ø 250	119,0		910,35		910,35
b) 1	Stk.	Putzstück	300,0		300,00		300,00
c) 5	"	Abzweiger	179,0		895,00		895,00
D) a	4,70 m	Gerade 125 Ø	51,0		239,70		239,70
b) 4	Stk.	Bogen	51,0		204,00		204,00
c) 2	"	Putzstücke	155,0		310,00		310,00
d) 2	"	Verjüngungen	53,0		106,00		106,00
61.a	73,20 m	Abfallrohre aus Eternit, gerade	109,0		7.978,80		7.978,80
b) 2	Stk.	Bogen	99,0		198,00		198,00
c) 2	"	Abzweiger	135,0		270,00		270,00
62.	3	"	171,0		513,00		513,00
63.a	8	m Vorhandenen Abfallstrang abtragen	24,0		192,00		192,00
		Übertrag			1.002.284,95		1.002.284,95

*) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 284
Blatt

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag
			S	g	S	g	
		Übertrag			1.002.284,95		1.002.284,95
63.		Hauskanal reinigen	358,0		358,00		358,00
64.	56,90 m	Ausmauern u. Umspannen der Abfallrohrschlitze	70,0		3.983,00		3.983,00
64.a	1	Kanalanschluss	195,0		195,00		195,00
65.	64,44 m	2 Lichthöfe	65,0		4.188,60		4.188,60
65.a	33,54 m	2 Klinkerplattenpflaster	43,0		1.442,22		1.442,22
66.	2	Stk. Waschküchenherde	1000,0		2.000,00		2.000,00
67.	26	" Ventilationsjalousien	164,50		4.277,00		4.277,00
68.	101	" Rauchfangtür versetzt	50,0		5.050,00		5.050,00
69.	41	" Hahn, Schalter u. Absperrtüren	15,0		615,00		615,00
70.	71	" Mauerstützen u. Kapseln	20,0		1.420,00		1.420,00
71.	96	" Eiserner Lusterhaken	11,0		1.056,00		1.056,00
72.	138	" Karnissenhaken	9,0		1.242,00		1.242,00
73.	45	" Stiegegriffstützen	17,0		765,00		765,00
74.		Mauerdurchbrüche f. Rohrleitungen					
a) 11	Stk.	in Mauern bis 1 Stein	37,60		413,60		413,60
b) 19	"	" 1 1/2 - 2 Stein	70,0		1.330,00		1.330,00
c) 20	"	" 2 1/2 - 3 "	110,0		2.200,00		2.200,00
d) 109	"	" leichten Scheidewänden	24,10		2.626,90		2.626,90
		Übertrag			1.035.447,27		1.035.447,27

*) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 1
Blatt

Post-Nr. des Kosten- vorschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾
			S	g	S	g	
		Übertrag			1.035.447,27		1.035.447,27
n75.	50 ✓	Stk. Durchbrüche in Eisenbetondecken	53,80		2.690,00		
76.	599,90	m Ritzen stemmen, lt. Aufnahme Gas- u. Wasserinstallaion	24,10		14.457,59		
77.	665,85	m Nachträglich gestemmte Ritzen in bereits verputzten Mauerwerk	9,50		6.325,58		
78.	2 ✓	Stk. Dachbodentüren	990,00		1.980,00		
79.	105,95	m Stiegen u. Balkongitter	33,00		3.496,35		
80.	6 ✓	Stk. eiserne Schachtdeckel	215,00		1.290,00		
81.	390 ✓	kg Gußeiserne "	11,00		4.290,00		
82.	24,13	m Mauerschlitze stemmen	34,00		820,42		
83.	16 ✓	Stk. Verhängung der Stahlbetonplatten	77,00		1.232,00		
83a	8 ✓	" Tür- u. Fensterstöcke ausbrechen	37,50		300,00		
84.	3 ✓	" Kanalleitungen abbetonieren	18,00		54,00		
85.	4 ✓	" Kanalanschlüsse herstellen	162,00		648,00		
86.	21,60	m Stahlbetonroste	72,00		1.555,20		
87.	9 ✓	Stk. Steigleisen	30,10		270,90		
88.	22,80	m Tragroste Gangwohnungen	33,80		770,64		
89a	1233 ✓	m l Rohr, Elektrikerritzen	6,60		8.137,80		
		Übertrag			1.083.765,75		1.083.765,75

²⁾ Von der Überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 284
Blatt

Post-Nr. des Kosten- vorschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾
			S	g	S	g	
		Übertrag			1.083.765,75		1.083.765,75
b)	645 ✓	m 2 Rohr	8,80		5.676,00		
90.	30,55	m2 Gipsverputz Decken, Einfahrt	40,00		1.222,00		
91.		Austausch Kostenanschlag					
92.	40,44	" Feinbetonestrich, Trockenraum	28,60		1.156,58		
92 a		Entfällt					
93.	337,30	m2 Ausschüßgerüst	40,00		13.492,00		
94.	1634,87	" Stukaturgerüst	5,50		8.991,79		
94 a	99,21	" Gerüst Stiegenuntersichten	12,00		1.190,52		
95.		Leitergerüst					
a)	423,62	" Straße	8,80		3.727,86		
b)	413,86	"	9,30		3.848,90		
c)	252,96	"	10,60		2.681,38		
d)	439,12	" Feuermauer Karlskirche	9,30		4.083,82		
96.		Schutzgerüst					
a)	119,78	m2 Schutzgerüst	41,60		4.982,85		
b)	4	m Hof	41,60		166,40		
97.		Entfällt					
98.	252,96	m2 Lichthofschauflächen	34,60		8.752,42		
99.		Entfällt					
		Übertrag			1.143.738,27		1.143.738,27

²⁾ Von der Überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 284
Blatt 10

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾
			S	g	S	g	
		Übertrag			1.143.736,27		1.143.542
100.	60	Stk. Türstöcke versetzt	69,-		4.140,-		
101.	106	" Fensterstöcke versetzt	93,-		9.900,40		7.738
102.		Einzelne Fenster im alten Gebäu- de versetzt bis					
a)	16	Stk. Größe 2,50	150,-		2.400,-		
b)	8	" " über 2,50	180,-		1.440,-		
103.		Einzelne Türen im alten Gebäude versetzt					
a)	4	Stk. einflügelig	150,-		600,-		
b)	7	" 2-flügl.	180,-		1.260,-		
104.	Regie	Instandsetzung der Kamine					3.000,-
a)	130	Stk. Einmaliges Abdrücken der Kaminschläuche	16,70		2.201,40		2.149,-
b)	755,10	m Ausschleifen lt. Aufstellung	22,-		16.612,20		16.537,-
104a	16,5	m Prov. Hauskanal	567,-		9.355,50		
b)	155,39	m ² Beigabe eines Wasserdichtungs- mittels	2,60		404,01		
105.	8137,78	m ² einmaliges weissen	1,30		10.579,11		
106.	Regie	Kleinere Baumeisterarbeiten					6.380,30
108.	422,21	m ² Straßenfassade	65,-		27.443,65		
109.	71,80	m ² Dachgaubenverputz	65,-		4.667,-		
110.	435,95	m ² Hoffassade Straßentrakt	41,40		18.048,33		
		Übertrag			1.262.876,51		1.259.861,55

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 284
Blatt 10

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾
			S	g	S	g	
		Übertrag			1.262.876,51		1.259.861,55
111.	439,12	m ² Feuermauerverputz	34,-		14.930,08		
112.	26,03	" Potterieröhre	199,-		5.179,97		
113.	16,73	" Ummanteln	60,50		1.012,17		
114.		Entfällt					
115.	454,24	" Steinholzfussboden	72,-		32.705,28		
116.	108,85	" Bretterfußboden in kleinen Teilflächen	12,30		1.338,86		
117.	62,24	" Deckenbeschüttung	4,50		280,08		
118.	4,40	" Sturzboden	16,-		70,40		
119.	2	" Deckengewölbe für Abfall- strang u. Leitungen durch- stemmen	44,60		89,20		
120.	4,40	" Sturzboden	36,-		158,40		
121.	2,02	" Beschüttung ergänzen	10,-		20,20		
122.	2,02	" Neuer Boden	80,-		161,60		
123.		Klosettfensteröffnungen					
a)	2	Stk. Mauerstärke 45 cm	405,-		810,-		
b)	1	" " 60 "	505,-		505,-		
122.	2,02	m ² Neuer Boden	80,-		161,60		
124.	21,87	" Isolierung auf Holzdecken, Klosetto	47,60		1.041,01		
		Übertrag			1.321.340,39		1.317.423,40

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8


Beilage zum Zahlungs-
ansuchen, Nr. 1
Blatt

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾
			S	g	S	g	
		Übertrag			1.321.340,39		1.318,41
125.	40,90 m2	Rastschließen ausmauern	12,60		515,34		
126.		Gerüstung bei Kaminköpfen	585,-		585,-		
128.		Errichtung einer Notstiege			20.000,-		
129.		Schutzgerüst					
a)		Für bestehende Hausdurchfahrt			800,-		
b)		" herzustellende Hausdurchfahrt			1.600,-		
130.	76,96 m2	Sicherung einzelner Geschoßdecken	26,-		2.000,96		
131.	Regie	Für gesamte Nachputzarbeiten			7.823,90		7.600,-
		ab Post 122 da 2 mal verrechnet			1.354.665,59		4.800,-
					161,60		
132.	53.200	Rückvergütung für die gewonnenen Materialkosten			1.354.503,99		1.354,41
					1.350,52		4,70
					1.330.308,70		

30. Jan. 1958

geprüft.

Dir. Ing.



²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8


Beilage zum Zahlungs-
ansuchen, Nr. 284
Blatt

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾
			S	g	S	g	
		Nachtragsarbeiten zu					
		Baumeisterarbeiten Stiege I					
1.		Entfällt					
2.	132,93 kg	Rundstahleinlagen für Eisenbetonüberlagen			6,40		850,75
3.		Entfällt					
4.		Prov. Zugang					2.370,-
5.	1	Stk. Straßen Nr. Tafel			83,-		83,-
6.	1	" Eisenblechtafel Hauswart			83,-		83,-
7.	7	" Stockwerkstafeln			83,-		581,-
8.	2	" Tafeln mit Bezeichnung Stiege I. u. II			83,-		166,-
9.	27	" Türnummern Tafeln			35,50		958,50
							5.092,25
							420,-
							5.512,25
							1.960,-
		Übertrag			214,15		15

Jan. 1958

geprüft.

Dir. Ing.



²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

^{b)} Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 1
Blatt

Pon-Nr. des Konten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾
			S	g	S	g	
		Übertrag			216.977,94		249.120
17.	1	Stk. Stahlbetonunterzug			2.100,-		
18.	0,12	m3 Stahlbetonpfeiler	374,80		44,98		
	b)	0,63 m2 Schalung	43,-		27,09		
	c)	4,81 kg Torstahl	8,45		40,64		
19.		Fensterüberlagen					
	A	7,90 m Mauerstärke 80 cm	120,-		948,-		
	B	" 51 "					
	a)	23,90 m Spannweite bis 1,70 m	132,-		3.154,80		
	b)	12,80 m " über 1,70 "	140,-		1.792,-		
	C	3,05 m 45 cm Mauerst. 2,50 m	130,-		396,50		
	D	81,20 m 38 " "	103,-		8.363,60		
20.		Türüberlagen					
	a)	4,50 m 80 cm Mauer	115,-		652,50		
	b)	10,50 m 60 " "	130,-		1.365,-		
	c)	23,90 m 50 " "	126,-		3.011,40		
	d)	18,80 m 38 " "	122,-		2.293,60		
	e)	12,45 m 25 " "	112,-		1.394,40		
21.	27,24	m2 Stahlbetonplatten als obere Abdeckung der freien Gänge	170,-		4.630,80		
22.	67,76	m Verdrehungsroste	185,-		12.535,60		
23.		Verschließungsroste					
	a)	64,33 m 77 cm stark	42,90		2.759,76		
		Übertrag			262.118,64		294.636,02

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.


Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 284
Blatt 13

Pon-Nr. des Konten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾
			S	g	S	g	
		Übertrag			262.118,64		294.636,02
	b)	73,82 m Mauerstärke 64 cm	39,80		2.938,04		
	c)	171,54 m " 51 "	36,60		6.278,36		
	d)	21,78 m " 45 "	35,-		762,30		
	e)	267,77 m " 38 "	33,50		8.970,30		
	f)	198,75 m " 25 "	30,20		6.002,25		6.004,36
	g)	87,03 m 17/30 cm Querschnitt	25,60		2.227,97		
24.	57,12	m Scheidemauerunterzüge	65,10		3.718,51		
25.		Kleinere Stahlbetonarbeiten Deckenkonstruktion über Stiegen- haus					
	a)	20,74 m2 Schalung	51,60		1.070,18		
	b)	87,81 kg Torstahl	8,45		768,76		741,99
	c)	2,83 m3 Beton	382,80		1.083,32		
26.	42,88	m Stahlbetonkonstruktion für die Schubkräfte des Dachstuhls	70,-		3.001,60		
27.	24,39	m Auflager Fe Betondecken	111,-		2.707,29		
		Summe Stahlbetonarb.			301.977,43		334.140,24
		+ Rechenfehler Seite 1 Stahlbet. A.			32.187,43		
					334.164,86		

Jan. 1958

Ing. Ing.



²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 1
Blatt

Post-Nr. des Kosten- vorschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag
			S	g	S	g	
1.	136,75	m ² Podeste u. Gänge					
2.	180,84	m Kunststeinsockel					
3.	8,09	m ² Toreingang					
4.		Entfällt					
5.	27,87	m ² Gesimse nachbessern					
					43.195,80		

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 284
Blatt 14

Post-Nr. des Kosten- vorschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag	
			S	g	S	g	S	g
		Steinmetzarbeit						
		Stiege I						
		im Hause 4. Argentinierstr. 31						
1.	136,75	m ² Podeste u. Gänge	68,-		9.299,-			
2.	180,84	m Kunststeinsockel	160,-		28.934,40			
3.	8,09	m ² Toreingang	200,-		1.618,-			
4.		Entfällt						
5.	27,87	m ² Gesimse nachbessern	120,-		3.344,40			
					43.195,80			

Jan. 1958

Dr. phil. *[Signature]*

Jan. 1958



¹⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.
St. Dr. Lager-Nr. 923 b. Einlageblatt. — Österreichische Staatsdruckerei, Verlag. (St.) 7862 57

¹⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.
St. Dr. Lager-Nr. 923 b. Einlageblatt. — Österreichische Staatsdruckerei, Verlag. (St.) 7862 57

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 284
Blatt 15

[illegible]

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Festgestellter Betrag		Blatt 10		Festgestellter Betrag	
S	G	S	G	S	G
		Spenglerarbeiten			
		Stiege I			
		im Hause 4. Argentinerstr. 31			
1.	166,80	m Saumstreifen	14,50	2.418,60	
2.	42,68	m Saumeindeckung	48,—	2.058,24	
3.	42,88	m Hängerinnen 40 cm	55,—	2.358,40	
3a	15,19	m " 25 "	36,—	546,84	
4.	4	Stk. Rinnenvorköpfe liefern	22,—	88,—	
4a	6	" " "	14,50	87,—	
5.	3	" Rinnenstutzen "	38,—	114,—	
5a	3	" " "	16,80	50,40	
6.	3	" Einlaufstutzen von der Hängerrinne bis Ablaufrohr	185,—	555,—	
6a	2	" " "	17,50	35,—	
b	15,50	m Ablaufrohr für den Verbindungsgang	46,20	716,10	
c)	3	Stk. Knie für Ablaufrohr	37,50	112,50	97 02
d)	2	" Rinnenwinkel	18,—	36,—	
7-9		Entfällt			
10.	86,25	m 2 Kamine, Giebel u. sonstige Einfassungen	98,—	8.452,50	
			Übertrag	17.620,58	

St. Dr. Lager-Nr. 923 b. Einlageblatt. — 51

St. Dr. Lager-Nr. 923 b. Einlageblatt - Österreichische Staatsdruckerei, Verlag. (St.) 7862 57

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

17. 613.10

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 1
Blatt

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgesetzter Betrag ²⁾
			S	g	S	g	
11.	132,19 m	Putzleisten 8 cm			17.628,58		
12.	115,55 m ²	Flache Blecheindeckung	9,50		1.255,81		
13.	4,71 m ²	Dunstschlauchrohre Ø 12	116,-		13.398,-	13,40	
14.	3 Stk.	" köpfe Ø 12	62,-		292,02		
14a	3 "	" knie Ø 12	65,-		195,-		
15.	4 Stk.	liegendes Dachfenster	65,-		195,-		
16.	29,24 m ²	Eindeckung der Sohlbänke	226,-		904,-		
17.	192 Stk.	Vorköpfe bei den Sohlbänken	132,-		3.859,68		
18.	299,69 m ²	Eisenblech aus verz. streichen	4,-		768,-		
19.	23,75 m	eiserne Schneerechen	10,-		2.996,90		
20.	47,22 m	Einfassung der freien Gänge	47,-		1.116,25		
21.	3 Stk.	Geländerstützen	41,-		1.936,02		
22.	23 "	Einfassung der Geländer- stützen	38,40		115,20		
23.	1 Stk.	Ventilation f. Wohnung 18 im Auftrag der Baupolizei	25,50		828,-	586,50	
24.	4 Stk.	Verkleiden der Dachsparren im Auftrag der Baupolizei	198,-		225,-		
					120,-		
					45.833,46	45.833,46	
					45.833,46		

30. Jan. 1958
geprüft



²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.
St. Dr. Lager-Nr. 923 b. Einlageblatt. — Österreichische Staatsdruckerei, Verlag. (St.) 7862 57

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 284
Blatt 14

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgesetzter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Dachdecker Stiege I im Hause Wien 4. Argentinierstr. 31						
1.	296,98 m ²	Eindeckung	366,53		15.846,79		12.770,14	
2.	8,49 m	Firsteindeckung	26,-		220,74		26.067,53	
							12.990,88	

Jan. 1958

geprüft



²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.
St. Dr. Lager-Nr. 923 b. Einlageblatt. — Österreichische Staatsdruckerei, Verlag. (St.) 7862 57

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Anstr. Skp— 84,—
(Überträge

~~69.891, --- 28.555, --- 17761, 30 26.072, ---~~
69.497. - 28.377. - 17.605.30 25.898. -

1928

1928

Tischler Schlosser Glaser Anstreicher
69.091,-- 28.555,-- 17.781,30 26,00

Überträge

7. Einfache vierteilige Rahmenfenster
233/130
3 Stk.

Ti. 726,--
Schl. 268,--
Gl. 275,--
Anstr. 440,--

2.176,-- 804,-- 825,-- 1,20

8. Glaswand mit Türe als Verbindung
3 Stk.

Ti. 1499,--
Schl. 605,--
Gl. 405,--
Anstr. 390,--

4.497,-- 1.815,-- 1.215,-- 1,20

9. 2 flg. Hauseingangstüre 200/300
1 Stk.

Ti. 4814,--
Schl. 1777,--
Gl. 2593,--
Anstr. 440,--

4.814,-- 1777,-- 2.533,-- 1,20

10. 2 flg. Hofeingangstüre 200/300
1 Stk.

Ti. 2180,--
Schl. 873,--
Gl. 412,--
Anstr. 580,--

2.180,-- 873,-- 412,-- 580,--

11. 1 flg. glatte Türen 15 cm Mauer 90/200
2 Stk.

Ti. 542,80
Schl. 200,--
Gl. 280,--
Anstr. 280,--

1.085,60 400,--

11a 1 flg. Türe 9 cm Mauer 90/200
1 Stk.

Ti. 542,80
Schl. 200,--
Gl. 280,--
Anstr. 280,--

500,-- 147,--

12. 1 flg. glatte Wohnungseingangstüre 90/210
21 Stk.

Ti. 546,80
Schl. 407,--
Gl. 227,--
Anstr. 227,--

11.482,80 8.547,--

13. Wohnungs Zwischentüren 80/200
17 Stk.

Ti. 475,90
Schl. 141,--
Gl. 99,80
Anstr. 214,--

8.090,30 2.397,-- 1.696,60 3.634,--

13a Wohnungs Zwischentüren 80/200
6 Stk.

Ti. 475,90
Schl. 141,--
Gl. 99,80
Anstr. 214,--

2.855,40 846,-- 1.284,--

14. Wohnungs Zwischentüren 80/200
14 Stk.

Ti. 475,90
Schl. 141,--
Gl. 99,80
Anstr. 214,--

6.622,-- 1.971,--

Überträge

R.H. 284
Bl. 19

Tischler Schlosser Glaser Anstreicher
114.238,90 48.188,-- 24.522,90 42.981,--
24.162,90

Überträge

15. Wohnungs Zwischentüren 80/200
15 Stk.

Ti. 475,--
Schl. 141,--
Gl. 99,80
Anstr. 205,--

7.095,-- 2.115,-- 3.075,--

15a Wohnungs Zwischentüren 80/200
23 Stk.

Ti. 420,--
Schl. 141,00
Gl. 99,80
Anstr. 198,--

9.660,-- 3.243,-- 2.295,40 4.554,--

16. Wohnungs Zwischentüren 70/200
20 Stk.

Ti. 456,--
Schl. 141,--
Gl. 199,--
Anstr. 199,--

9.120,-- 2.820,-- 3.980,--

17. Wohnungs Zwischentüren 50/200
13 Stk.

Ti. 419,--
Schl. 141,--
Gl. 197,--
Anstr. 197,--

5.447,-- 1.833,-- 2.561,--

18. Klossettüren 60/200 Stk.
21 Stk.

Ti. 419,--
Schl. 142,--
Gl. 197,--
Anstr. 197,--

8.799,-- 2.982,-- 4.137,--

19a Stiegenhausfenster 100/60
1 Stk.

Ti. 114,--
Anstr. 188,64
Gl. 120,--

114,-- 120,-- 188,64

19. Schmiedeiserne Kellerfenster
9 Stk.

Schl. 334,--
Gl. 58,--
Anstr. 25,--

3.006,-- 522,-- 225,--

20. Stiegeengeländer f. gerade Stufen
44,15 lfm

Schl. 325,--
Anstr. 31,--

14.348,75 1.368,65

21. Entfällt

22. Gerade Wandstützen 10/10
Stk. 45

Schl. 57,60
Anstr. 5,80

2.592,-- 261,--

23. Fußabstreifgitter 100/60
m2 0,60

Schl. 324,--
Anstr. 47,--

194,40 28,20

Überträge

154.473,90 61.322,15 27.460,30 63.357,49
154.037,10 81.091,5 27.224,30 63.157,99

RH: 284
BL. 20

	Überträge	Tischer	Schlosser	Glaser	Anstreicher
24. Ventilationsjalousien 25/19 26 Stk.		154.473,90	81.322,15	27.160,30	61,30
	Schl. 219,-- Anstr. 12,--			27.400,30	
25. Eckschutzwinkel 6 Stk.				5.694,--	
	Schl. 72,-- Anstr. 17,--			432,--	
26. Geländer für freien Gange m 16,68				16.211,64	
	Schl. 318,-- Anstr. 30,--				
27. Versteifungständer 9 Stk.				2.376,--	
	Schl. 261,-- Anstr. 28,--				
28. Balkongitter für Türenfenster 8 Stk.				4.236,--	
	Schl. 532,-- Anstr. 61,--				
28a Fenstergitter für Stiegenhaus 1 Stk.				750,--	
	Schl. 779,20 Anstr. 96,--			779,20	
29. Gerade Handgriffe 40,55 m	Ti. 57,--			2.310,21	
30. Gerade Geländergriffe 46,15 m	Ti. 82,--			3.784,30	
31. Ecken u. Krümmlinge 3 Stk.	Ti. 98,--			294,--	
32. Entfallt					
33. Neuer Schiffboden 995,58 m2	Ti. 119,70			119.234,96	
33a Schiffboden reinigen 995,58 m2	Ti. 16,50			16.436,31	
34. Rauchfangputztürchen reinigen 52 Stk.	Anstr. 6,90			16.427,07	
35. Rauchfangputztürchen am Dachboden streichen 49 Stk.	Anstr. 10,90				
	Überträge				

	Überträge	Tischler	Schlosser	Glaser	Anstreicher
36. Rahmentüren streichen 41 Stk.		296.160,12	111.123,99	27.160,30	67.106,69
	296.556,61			27.400,30	79
37. Ofenkapseln reinigen 71 Stk.				16,70	684,70
37. Ofenkapseln reinigen 71 Stk.				3,90	276,90
38. Kellertürnummern aufschablonieren 19 Stk.				3,70	70,30
39. Dachaussteigfenster 60/60 1 Stk.				87,40	319,60
B Instandsetzungsarbeiten					
1. Wohnungseingangstüren 130/250 4 Stk.					
	Ti. 410,-- Schl. 272,-- Anstr. 566,--	1.640,--	1.088,--		2.264,--
2. Wohnungseingangstüren 95/205 3 Stk.					
	Ti. 280,-- Schl. 115,-- Anstr. 360,--	840,--	435,--		1.080,--
3. Gangfenster 190/250 2 Stk.					
	Ti. 430,-- Schl. 165,-- Gl. 287,-- Anstr. 430,--	860,--	330,--	574,--	860,--
C Fußboden					
1. Brettellboden abheben 55,90 m2					
	Ti. 38,90			2.174,51	
2. Blindboden aus vorh. Material 54,73 m2					
	Ti. 39,--			2.134,47	
3. Wiederverlegen des Brettellbodens 54,73 m2					
	Ti. 116,--			6.348,68	
Dachaussteigpodest 1 Stk.					
	Schl. 780,-- Anstr. 150,--	750,--	100,--		150,--
Anschlagwinkel für Verbindungstüren 3 Stk.					
	Schl. 27,-- Anstr. 80,--				
	Überträge				

110.843,77 27.224,30 524,00
296.160,12 111.123,99 27.160,30 67.106,69
296.556,61 27.400,30 66.176,71

304.109,39 111.608,99 28.383,90 72.192,59
6.348,68 113.686,79 28.322,80 72.222,69
296.556,61 27.400,30 66.176,71
310.097,54

Tischler Schlosser Glaser Anst.
 6.348,68
 310.109,59 114.008,99 28.363,90 72.114,68
 310.534,34 28.363,90 72.114,68

Überträge
 Anschlagwinkel für Tore
 2 Stk. Schl. 111,-- 210,--
 226,--

Blechverkleidung Fenster 3. Stock
 1 Stk. Schl. 261,-- 200,--
 Anstr. 96,-- 261,--

Gasometer VI. Stock
 1 Stk. Anstr. 31,20

Stiegegeländer Stiege II
 10,62 m Anstr. 31,--

310.156,07 114.236,99 28.383,90 72.114,68
 310.534,34 114.500,99 28.383,90 72.114,68
 310.097,59 114.096,88 28.147,90 72.114,68

30. Jan. 1959
 geprüft



Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 284
 Blatt 21

Blatt 21	Pro Nr. der Lohnrechnung	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis	Betrag	Festgestellter Betrag ²⁾	
				S	G	S	G
			Malerarbeiten				
			Stiege I				
			in Hause 4. Argentinierstr. 31				
1.	385,31	m2 Wände u. Decken		0,96	369,90		
2.	3390,64	m2 Zimmer weißen		3,40	11.528,16		
3.	1293,18	m2 Wohnküchen weißen		3,40	4.396,81		
4.	950,42	m2 Vorräume		3,30	3.136,39		
5.	530,04	m2 Badezimmer		2,86	1.515,91		
6.	463,67	m2 Stiegenhaus		4,—	1.854,68		
7.	430,81	m2 Klosette u. Abstellräume		2,40	1.033,94		
8.	134,00	m2 Hausdurchfahrt		4,29	574,86		
9.	375,00	m2 in den Badezimmern u. Herden Klosette		43,10	16.162,50		
10.	150,55	m Sockelanstrich Stiege II		9,60	1.445,28		
					42.018,43	42.019,03	

10. Jan. 1958



²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr.
Blatt

Pon-Nr. des Konten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾
			S	g	S	g	
1.		Tischler-Schlosser-Anstreicherarbeiten Stiege II					
a)		Instandsetzung Fenster gr. Hof					

²⁾ Von der Überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 284
Blatt 23

Pon-Nr. des Konten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Gas- und Wasserinstallation						
		Stiege I						
		im Hause 4. Argentinierstr. 31						
	62,89 m	schwarze Gewinderohr 3/4"	18,36		1.154,66			
	0,53 "	" " " 1"	25,06		13,28			
	262,56 "	" " " 5/4"	32,40		8.506,94			
	25,72 "	" " " 6/4"	39,47		1.015,17			
	27,64 "	" " " 2"	53,19		1.470,17			
	6,43 "	nahtlose Siederohre 64/70	53,93		346,77			
	33,38 "	" " " 80/89	75,88		2.532,87			
	7,48 "	" " " 102/108	104,96		785,10			
		40 Stk. f. schwere Gewindeform u. Verbindungsstücke, Schweißmaterial, Rohrverschnitte, sowie Dichtungs- u. Befestigungsmaterial von S 15.824,96			6.329,98			
	2,20 m	Überschubrohr 4"	66,91		147,20			
	1,35 "	" " " 2 1/2 "	53,19		71,81			
	0,70 "	" " " 133 Ø	80,63		56,44			
	2	Stk. einf. Langgewinde 5/4"	25,20		50,40		44,90	
	1	" " " 3/4"	12,72		12,72		12	
	1	" " " 1/2"	9,60		9,60		P	
	1	Wassersackschraube	17,16		17,16			
	1	Stk. Gasabsperrentil			973,80			
	2	" Gas Absperrhahn	701,30		1.402,60			
	2	" detto 2"	212,82		425,64		426	
	2	" " 6/4"	138,10		276,20			
	21	" " 5/4"	103,10		2.171,40			
	3	" " 3/4"	52,00		156,00			
		Übertrag			27.847,61			

²⁾ Von der Überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 1
Blatt

Pos.-Nr. des Konten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾
			S	g	S	g	
		Übertrag			27.847,81		
21	Stk.	Gasmesser Anschlussplatten	65,		1.365,		
2	"	" " " "	42,		84,		
1	"	schmiedeisernes Mahntürl	63,		63,		
1	"	" " " "	47,75		47,75		
22	"	" " " "	81		162,		
7	"	" " " "	6"		352,		
3	"	Doppellänggewinde 2"	12,80		89,60		
2	"	" " " "	3"	71,20	78,60		
1	"	" " " "	4"	167,40	180,42		
		Hebung eines Ablaufrohrge- chens			311,88		
2	TRM	Ablaufrohre			30.952,93		
1	TRM	Abzweiger			309,		
0,80	m	Ablaufrohre 2"	72,		72,		
1		Lötstelle	62,		49,60		
1	kg	Dichtstrick	6,72		6,72		
2	Stk.	Rohrhaken	13,		13,		
6	m	Streifen Filzisolierung	4,20		8,40		
		Kleinstmaterial	3,48		20,88		
27 1/4	Monteur	Std.			2,40		
27 1/4	Helfer	"	21,70		593,53		
		Hebung von Kriegsbeschädigun- gen an den Gas- u. Abflussleitun- gen	17,97		489,68		
63 1/4	Monteur	Std.			2,40		
70 3/4	Helfer	"	21,70		1.377,59		
		Übertrag			1.271,38		
					4.214,16		

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.
St. Dr. Lager-Nr. 923 b. Einlageblatt. - Österreichische Staatsdruckerei, Verlag. (St.) 7862 57

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 284
Blatt

Pos.-Nr. des Konten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾
			S	g	S	g	
		Übertrag			4.214,16		
		Rechnung vom 25. 4. 56 + 16 % =			6.101,61		
					976,26		
		Gas Inst.			11.292,03		
					30.952,93		
					42.214,96		
		Kalt- u. Warmwasser samt Abfluss- leitungen u. Zubehör					
204,57	m	Gewinderohr 1/2"	19,50		3.989,12		
10,50	"	detto 3/4"	25,17		264,29		
9,90	"	detto 1"	34,72		253,53		
61,74	"	detto 5/8"	44,85		2.769,04		
4,70	"	detto 6/8"	54,72		257,18		
7,64	"	detto 2"	65,85		503,09		
		40 % des Rohrwertes für verz. Gewindeform u. Verbindungs- stücke sowie Rohrverschnitt usw.			3.214,58		
22,38	m	Bleigainzenrohr 4 1/4"	127,		2.842,26		
33,45	"	Abflussbleirohr 2"	62,		2.073,90		
39,85	"	detto 6/4	49,50		1.972,58		
31,34	"	detto 5/4"	39,		1.222,26		
		20 % des Bleirohrwertes für Lötmaterial usw. v. S 11.325,50			2.265,18		
3	Stk.	Absperrventile	54,60		163,80		
1	"	detto 1"	94,80		94,80		
3	"	" 5/4"	137,		411,		
1	"	" 2"	297,54		297,54		
21	"	Absperrventile 85 1/2"	32,60		684,60		
145	"	Wandscheiben	19,10		2.769,50		
		Übertrag			26.248,09		
					25.531,41		

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 1
Blatt

Poz.-Nr. des Kosten- vorauschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag
			S	g	S	g	
		Übertrag			26.218,09		25.531,11
1	✓	Stk. Auslaufventil	109,-		109,-		
20	✓	" Lötstutzen 6/4"	214,-		4.280,-		3.220,-
1	✓	" Fußbodensynphone 20/20	149,-		149,-		
4	✓	" Hahntürl 6"	12,80		51,20		
9,5	✓	m Rohrisolierung	5,80		55,10		
185,89	✓	m Rohrleitungsisolierung	3,48		656,90		644,90
1	✓	Stk. Bleibettung			266,80		
5	✓	" Holländer 1/2" 7,80	18,19		90,95		
3	✓	" " 5/4" 31,-	36,38		109,14		
1	✓	" " 2"			68,21		53,-
1	✓	" " 1"			25,87		7,80
2	✓	" " 1/2"			51,60		26,80
3	✓	" Sauger 1/2" 10,-	10,80		32,40		30,-
		c) Abfallstrang samt Zubehör entfällt da in den Baumeisterarbeiten enthalten			31.896,74		31.815,58
		d) Montage Isolierung u. Transport					30.305,81
1023	✓	Monteur Std.	21,78		22.280,94		22.178,14
944	✓	Helper "	17,97		16.963,68		
		Für die Isolierung der Kaltwasser- verteilungsleitungen im Keller			1.590,-		
		Transport			1.200,-		
		e) Sanitäre Einrichtungen u. Gas- apparate samt dem Zubehör			42.034,62		41.932,30
1	✓	Stk. Wandbrunnen mit Ablauf			588,-		
		Übertrag			588,-		

*) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.
St. Dr. Lager-Nr. 923 b. Einlageblatt. — Österreichische Staatsdruckerei, Verlag. (St.) 7862 57

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 284
Blatt

Poz.-Nr. des Kosten- vorauschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag
			S	g	S	g	
		Übertrag			588,-		
26	✓	Stk. Niederspül-Klosettanlage 3+2x2+3x3+2+1x3x3+1	585,-		15.210,-		
26	✓	" Kaltwasseranschlußgarnitu- ren	81,-		2.106,-		
		Für Montage u. Transport			17.904,-		
479	✓	Std. Monteur	21,78		10.432,62		10.384,72
435	✓	" Helfer	17,97		7.816,95		
		Für anteilige Transportkosten der in Summe a) angeführten Einrichtungsgegenstände			900,-		
		e) Alle noch vorh. Klosette u. Badezimmereinrichtungen ab- montiert			18.249,57		18.201,67
		abmontiert im I 49 (abgetragen und entfernt)					
42	✓	Monteur Std.	12,47		523,78		
12	✓	Helper "	10,97		160,74		
		Zusammenstellung			984,12		
		a) Gasleitungen samt Zubehör			42.244,98		40.377,13
		b) Kalt- Warmwasser			31.896,74		40.235,90
		c) entfällt					31.515,58
		d) Montage u. Isolierung			42.034,62		30.305,81
		e) Sanitäre Einrichtungen			17.904,-		41.932,32
		f) Montage u. Transport			19.149,57		
		g) Abmontieren			984,12		
					154.214,-		152.689,44
							149.560,93

*) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.
St. Dr. Lager-Nr. 923 b. Einlageblatt. — Österreichische Staatsdruckerei, Verlag. (St.) 7862 57

[illegible]

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Menge, Maßeinheit	Beschreibung	Einheitspreis	Betrag		Festgestellter Betrag
			S	g	
	Elektrikerarbeit				
	Stiege I				
	im Hause 4. Argentinierstr. 31				
	I. Hausanschluss u. Steigleitungen				
1	Hausanschlusskasten		278,—		
107 m	I - Rohr 36 mm verbl.	7,60	813,20		
318 "	Leitungsdraht	10,80	3.434,40		
108 "	"	7,20	777,60		
38 "	I - Rohr 36 mm verbl. leer	7,60	288,80		
7	Stk. Etagenanzweigenkasten	64,—	448,—		
	Rohrzubehör		330,—		
	M o n t a g e				
333	Monteur Std.	16,94	5.641,02		
64	Helfer "	14,52	929,28		
	Klein- u. Isoliermaterial		300,—		
			13.240,30		
	II. Vorzählersicherungen				
1	Stk. Vorzählersicherungskasten	120,—	120,—		
8	" Sicherungselemente UZ II	13,90	111,20		
1	" Vorzählersicherungskasten	92,—	92,—		
1	" " "	92,—	92,—		
4	" " "	92,—	368,—		
48	" Sicherungselemente UZ II	13,90	667,20		
	M o n t a g e				
198	Monteur Stunden	16,94	3.354,12		
9	Helfer "	14,52	130,68		
	Klein- u. Isoliermaterial		190,—		
			5.125,20		

⁷⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 1
Blatt

Post-Nr. des Lohn- veranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ¹⁾
			S	g	S	g	
		III. Wohnungszuleitungen, Wohnungsverteiler u. Zähler- anschlussplätze					
	250 m	I - Rohr 23 mm	3,94		985,-		
	250 "	I - Rohr 23 mm	3,94		985,-		
	515 "	Leitungsdraht Ge 4 qmm Cu	2,50		1.287,50		
		Rohrzubehör			420,-		
	28	Stk. Zählerbretter Gr. I	16,20		453,60		
	28	" VAREMAG Verteiler	37,80		1.058,40		
		Montage					
	350	Monteur Stunden	16,94		5.929,-		
	158	Helfer "	14,52		2.294,16		
		Klein- u. Isoliermaterial			360,-		
					13.772,66		
		IV. Kellerbeleuchtung					
	15 m	Isolierrohr 13,5 mm verbl.					
	10 "	" " 16 "	2,30		34,50		
	40,5 m	Feuchtraumleitung GRU 2 x 1,5 CU	2,55		25,50		
	41,50 "	Leitungsdraht Ge 1,5 qmm Cu	10,40		421,20		
	1 Stk.	Wechselschalter	1,06		43,99		
	1 "	Schalterkasten 100/100			21,-	8,20	
	6 "	FRT-Dosen			13,50		
	2 "	FR Ausschalter	16,50		99,-		
	105	FR Schellen	18,50		37,-		
	7 Stk.	FR Armaturen m. Glühlampe	1,25		120,75		
		Rohrzubehör	41,-		287,-		
		Montage			32,-		
		Übertrag			13.135,44		

¹⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.
St. Dr. Lager-Nr. 9239, Einlageblatt - Österreichische Staatsdruckerei, Verlag. (St.) 2234 56

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 284
Blatt

Post-Nr. des Lohn- veranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ¹⁾
			S	g	S	g	
		Übertrag			1.135,44		
70	Monteur Std.		16,94		1.185,80		
64	Helfer "		14,52		929,28	1,680,-	
	Klein- u. Isoliermaterial				120,-		
					3.370,52		2922,67
		V. Automatische Stiegenhausbe- leuchtung, Hof u. Hausnummern Beleuchtung					
1	Stk. automatischer Treppenhaus- schalter				278,-		
165 m	I - Rohr 13,5 mm		2,30		379,50		
127 "	I - Rohr 16 mm		2,55		323,85		
627 "	Leitungsdraht Ge 15		1,06		664,62		
1 Stk.	Hausnummerntafel				208,-		
2 "	Ausschalter		6,50		13,-		
1 "	Schalterkasten 300/300				78,-		
16 "	Schalterdosen		1,50		24,-		
16 "	Lichttaster		9,30		148,80		
16 "	Murglasleuchten 250 mm		53,-		848,-		
2 "	Außenarmaturen mit Glühlampe		41,-		82,-		
	Rohrzubehör				96,-		
	Montage		16,94		2.625,70		
155	Monteur Std.		11,52		1.452,-	3920,-	
100	Helfer "				190,-		
	Klein u. Isoliermaterial				7.411,47		7.253,77
	VI. Haustorklingel		2,30		66,70		
29 m	Isolierrohr 13,5 mm		1,06		66,78		
63 "	Leitungsdraht 1,5 qmm Cu				133,48		
	Übertrag				133,48		

¹⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 28
Blatt

Pon.-Nr. des Kostenvorschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ¹⁾
			S	g	S	g	
		Übertrag			133,48		
	1 Stk.	Starkstromklingel			72,-		
	1 "	Starkstromknopfaster			7,-		
		Montage					
	39	Monteur Std.	16,94		660,66		
		Klein- u. Isoliermaterial			12,-		
					885,14		
		VII. Wohnungsinstallation, Erd- geschoß 5 Wohnungen					
		18 große Auslässe, 11 kleine Auslässe 14 Steckdosen					
	250 m	Isolierrohr 13,5 mm					
	30 "	16 mm	2,30		575,-		
	640 m	Leitungsdraht	2,55		76,50		
		Rohrzubehör	1,06		678,40		
	16 Stk.	Ausschalter			120,-		
	8 "	Steckdosen	8,70		139,20		
	4 "	Wechselschalter	7,90		63,20		
	28 "	Schalterdosen	10,-		40,-		
		Montage	1,50		42,-		
	240	Monteur Std.					
	180	Helfer Std.	16,94		4.065,60		
		Klein- u. Isoliermaterial	14,52		2.613,60		
					290,-		
					8.703,50		
		VIII. Wohnungsinstallation I. Stock, 16 große Auslässe, 10 kl. Auslässe 12 Steckdosen			8.624,30		
	254 m	I Rohr 13,5 mm					
	30 "	I Rohr 16,0 "	2,30		584,20		
			2,55		76,50		
		Übertrag			660,70		

¹⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.
St. Dr. Lager-Nr. 923 b. Einlageblatt. — Österreichische Staatsdruckerei, Verlag. (St.) 2234 56

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 28
Blatt

Pon.-Nr. des Kostenvorschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ¹⁾
			S	g	S	g	
		Übertrag			660,70		
	655 m	Leitungsdraht Cu 1,5 mm	1,06		694,30		
		Rohrzubehör			110,-		
		Klein- u. Isoliermaterial			290,-		
	12	Stk. Ausschalter	7,20		86,40		
	12	" Steckdosen	7,90		94,80		
	4	" Wechselschalter	8,70		34,80		
	28	" Schalterdosen	1,50		42,-		
		Montage					
	240	Monteur Std.	16,94		4.065,60		
	180	Helfer "	14,52		2.613,60		
					8.692,20		
					8.393,-		
		IX. Wohnungsinstallation II. Stk.					
		19 große Auslässe, 12 kleine Auslässe, 15 Steckdosen					
	260 m	I - Rohr 13,5 mm	2,30		598,-		
	30 "	I - Rohr 16,0 mm	2,55		76,50		
	590 m	Leitungsdraht	1,06		625,40		
		Rohrzubehör			110,-		
	17	Stk. Ausschalter	7,20		1.224,-		
	4	" Wechselschalter	8,70		34,80		
	13	" Steckdosen	6,40		83,20		
	34	" Schalterdosen	1,10		37,40		
		Montage					
	265	Std. Monteur	16,94		4.489,10		
	190	" Helfer	14,52		2.758,80		
					290,-		
		Klein- u. Isoliermaterial			10.327,20		
					9.077,70		

¹⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.
St. Dr. Lager-Nr. 923 b. Einlageblatt. — Österreichische Staatsdruckerei, Verlag. (St.) 7862 57

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 1
Blatt

Post-Nr. des Kassen- verzeichnisses	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag	
			S	g	S	g
		K. Wohnungsinstitution III. Stk.				
		19 große Auslässe, 15 kleine Auslässe				
		12 Steckdosen				
	285 m	I - Rohr 13,5 mm	2,30		655,50	
	45 "	I - Rohr 16 mm	2,55		114,75	
	620 "	Leitungsdraht Ge 1,5 qmm Cu	1,06		657,20	
		Rohrzubehör				
	23	Stk. Ausschalter	8,70		200,10	
	6	" Wechselschalter	10,-		60,-	
	13	" Steckdosen	7,90		102,70	
	42	" Schalterdosen	1,50		63,-	
		M o n t a g e				
	275	Monteur Stdn.	16,94		4.658,50	
	190	Helfer "	14,52		2.758,80	
		Klein- u. Isoliermaterial			360,-	
		XI. Wohnungsinstitution IV. wie			9.740,55	
		III. Stock				
		XII. Wohnungsinstitution V. wie			9.740,55	
		III. Stock				
		XIII. Wohnungsinstitution Dach-			9.740,55	
		geschoß u. Trockenräume				
	130 m	I - Rohr 13,5 mm	2,30		299,-	
	42 "	I - Rohr 16,0 mm	2,55		107,10	
	458 "	Leitungsdraht	1,06		485,48	
		Rohrzubehör				
	12	Stk. Ausschalter	30,-			
	6	" Steckdosen	8,70		104,40	
	4	" Wechselschalter	7,90		47,40	
			10,-		40,-	
		Übertrag			1.113,38	

*) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 284
Blatt

Post-Nr. des Kassen- verzeichnisses	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ¹⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag					1.113,38	
	22	Stk. Schalterdosen	1,50		33,-			
	20,5	m Feuchtraumleitung GRU 2 x 1,5	10,40		213,20			
	10	" " " " 3 x 1,5	11,60		116,-			
	42	Stk. Feuchtraumschellen	1,15		48,30			
	2	" " " T - Dosen	16,50		33,-			
	3	" " " Ausschalter	18,50		55,50			
	3	" " " Armatur m. Glüh-						
		lampe	41,-		123,-			
		M o n t a g e						
	205	Monteur Stdn.	16,94		3.472,70			
	22	Helfer "	14,52		319,44			
		Klein- u. Isoliermaterial			130,-			
					5.657,52			
		Z u s a m m e n s t e l l u n g						
		Summe I			13.240,30			
		Summe II			5.125,26		5.100,40	
		Summe III			13.772,66			
		Summe IV			3.370,52		2.922,64	
		Summe V			7.111,47		7.253,77	
		Summe VI			885,14			
		Summe VII			8.703,58		8.624,30	
		Summe VIII			8.692,20		8.393,-	
		Summe IX			10.327,20		9.225,60	9077,70
		Summe X			9.740,55		9.430,55	9573,20
		Summe XI			9.740,55		9.630,55	9573,20
		Summe XII			9.740,55		9.630,55	9573,20
		Summe XIII			5.657,52			
					106.407,38		104.975,76	
							103.467,18	



*) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 1
Blatt

Post-Nr. des Konten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag
			S	g	S	g	
1.111		Posten					
1.112		Posten					
1.113		Posten					
1.114		Posten					
1.115		Posten					
1.116		Posten					
1.117		Posten					
1.118		Posten					
1.119		Posten					
1.120		Posten					
1.121		Posten					
1.122		Posten					
1.123		Posten					
1.124		Posten					
1.125		Posten					
1.126		Posten					
1.127		Posten					
1.128		Posten					
1.129		Posten					
1.130		Posten					
1.131		Posten					
1.132		Posten					
1.133		Posten					
1.134		Posten					
1.135		Posten					
1.136		Posten					
1.137		Posten					
1.138		Posten					
1.139		Posten					
1.140		Posten					
1.141		Posten					
1.142		Posten					
1.143		Posten					
1.144		Posten					
1.145		Posten					
1.146		Posten					
1.147		Posten					
1.148		Posten					
1.149		Posten					
1.150		Posten					
1.151		Posten					
1.152		Posten					
1.153		Posten					
1.154		Posten					
1.155		Posten					
1.156		Posten					
1.157		Posten					
1.158		Posten					
1.159		Posten					
1.160		Posten					
1.161		Posten					
1.162		Posten					
1.163		Posten					
1.164		Posten					
1.165		Posten					
1.166		Posten					
1.167		Posten					
1.168		Posten					
1.169		Posten					
1.170		Posten					
1.171		Posten					
1.172		Posten					
1.173		Posten					
1.174		Posten					
1.175		Posten					
1.176		Posten					
1.177		Posten					
1.178		Posten					
1.179		Posten					
1.180		Posten					
1.181		Posten					
1.182		Posten					
1.183		Posten					
1.184		Posten					
1.185		Posten					
1.186		Posten					
1.187		Posten					
1.188		Posten					
1.189		Posten					
1.190		Posten					
1.191		Posten					
1.192		Posten					
1.193		Posten					
1.194		Posten					
1.195		Posten					
1.196		Posten					
1.197		Posten					
1.198		Posten					
1.199		Posten					
1.200		Posten					

¹⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.
St. Dr. Lager-Nr. 923 b. Einlageblatt - Österreichische Staatsdruckerei, Verlag. (St.) 7862 57

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 1
Blatt


Post-Nr. des Konten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag
			S	g	S	g	
1.111		Posten					
1.112		Posten					
1.113		Posten					
1.114		Posten					
1.115		Posten					
1.116		Posten					
1.117		Posten					
1.118		Posten					
1.119		Posten					
1.120		Posten					
1.121		Posten					
1.122		Posten					
1.123		Posten					
1.124		Posten					
1.125		Posten					
1.126		Posten					
1.127		Posten					
1.128		Posten					
1.129		Posten					
1.130		Posten					
1.131		Posten					
1.132		Posten					
1.133		Posten					
1.134		Posten					
1.135		Posten					
1.136		Posten					
1.137		Posten					
1.138		Posten					
1.139		Posten					
1.140		Posten					
1.141		Posten					
1.142		Posten					
1.143		Posten					
1.144		Posten					
1.145		Posten					
1.146		Posten					
1.147		Posten					
1.148		Posten					
1.149		Posten					
1.150		Posten					
1.151		Posten					
1.152		Posten					
1.153		Posten					
1.154		Posten					
1.155		Posten					
1.156		Posten					
1.157		Posten					
1.158		Posten					
1.159		Posten					
1.160		Posten					
1.161		Posten					
1.162		Posten					
1.163		Posten					
1.164		Posten					
1.165		Posten					
1.166		Posten					
1.167		Posten					
1.168		Posten					
1.169		Posten					
1.170		Posten					
1.171		Posten					
1.172		Posten					
1.173		Posten					
1.174		Posten					
1.175		Posten					
1.176		Posten					
1.177		Posten					
1.178		Posten					
1.179		Posten					
1.180		Posten					
1.181		Posten					
1.182		Posten					
1.183		Posten					
1.184		Posten					
1.185		Posten					
1.186		Posten					
1.187		Posten					
1.188		Posten					
1.189		Posten					
1.190		Posten					
1.191		Posten					
1.192		Posten					
1.193		Posten					
1.194		Posten					
1.195		Posten					
1.196		Posten					
1.197		Posten					
1.198		Posten					
1.199		Posten					
1.200		Posten					

¹⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 284
Blatt 30

Pos-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾
			S	g	S	g	
		Reinigungsarbeit in Hause 4. Argentinierstr. 31					
	2822,15 m2	Kehren u. reinigen aller Fuß- böden, Fenster u. Türen	3,-		8.971,70		8466,45
30. Jan. 1958 geprüft. Dipl.							



²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 284
Blatt 31

Pos-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾
			S	g	S	g	
		Baumeisterarbeiten Stiege II im Hause 4. Argentinierstr. 31					
1.	871,58	m2 Konsolleitergerüst großer Hof	9,40		8.192,85		
2.	1	Schutzgerüst			75,20		
3.	355,05	m2 Hängekorbgerüst	9,50		3.372,98		
4.	871,58	m2 Schauflächen wie Post 1	37,30		32.509,93		
5.	51,55	m Gebäudesockel	37,80		1.948,59		
6.	397,74	m2 Lichthof	38,90		15.473,64		
7.	656,12	" Konsolleitergerüst Feuermauer gegen Karlskirche	9,40		6.167,53		
8.	656,12	" Außenverputz	36,-		23.620,32		
9.	1074,84	" Leitergerüst	9,40		10.103,50		
10.	432,31	" Gartenfassade	37,30		16.125,16		
11.	512,39	" Feuermauer Südbahnhof	30,50		15.627,90		
12.	132	Stk. Gelockerte Fensterstücke	21,80		2.877,60		
13.	30,90	m2 Traufpflaster aufgebrochen	26,10		806,49		
		Entfällt					
14.	5	m Ablaufkanäle	91,-		455,-		
15.	2	Stk. Sickergruben	425,-		850,-		
Übertrag					138.206,69		

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr.
Blatt

Post-Nr. des Kostenvoranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾
			S	g	S	g	
		Übertrag			138.206,69		
17.	2	Stk. Bodeneinläufe	107,-		214,-		
18.	189,34	m ² Hofpflaster	24,40		4.619,90		
19.	2	Stk. Kanaleinläufe	157,-		314,-		
20.	222,88	m ² Grob u. Feinplanum	4,60		1.025,25		
21.	189,34	" Unterlagsbeton	28,40		5.377,26	5.377,26	
22.	189,34	" Klinkerplattenpflaster	85,-		16.093,90		
23.	6,93	m ³ Schuttmaterial	38,-		263,34		
24.	1	Stk. Regeneinläufe			1.210,-		
25.	11	Stk. Kellerfenster auslösen u. versetzen	336,-		3.696,-		
26.	117,12	m ² liegendes Ziegelpflaster abtragen	7,30		3.044,98		
27.	170,85	m ² Beschüttung abtragen	10,-		1.708,50		
28.	189,66	m ² Stukkatur abschlagen	6,-		2.937,96		
29.	195,26	" Doppelbaumdecke abtragen	24,-		4.686,24		
30.	10,60	m ² Rastschließen auslösen	21,80		885,08		
31.	119,05	" Rippendecke 2. u. 3. Stock	181,-		21.548,05		
31a	76,78	" Holzdecken	140,-		10.749,20		
		Übertrag			216.580,35		

²⁾ Von der Überprüfenden Stelle einzutragen.
St. Dr. Lager-Nr. 923b, Einlageblatt. — Österreichische Staatsdruckerei, Verlag, (St.) 2234 56

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 284
Blatt 32

Post-Nr. des Kostenvoranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾
			S	g	S	g	
		Übertrag			216.580,35		
32.	67,44	m Ausmauerung der Deckenaufleger	20,70		1.396,01		
33.	112,93	m ² Stukkaturgerüst	5,50 6,90		779,22		621,10
34.	112,93	" Hängendeckenverputz	30,47 112,93		5.314,49		3387,80 5307,41
35.	19,26	" Zersprungene Leichtwand abtragen	32,20		620,17		154,08
36.	19,26	" Leichtwand hergestellt	65,-		1.251,90		1.174,86
37.	376,73	" Grober u. feiner Deckenverputz	54,-		20.343,42		
38.	506,02	" Durch Luftdruck zerstörten Wandverputz in Wohnungen	23,60		11.942,07		
39.	273,75 294,55	m ³ Schuttmaterial	26,-		7.658,30		7.117,50
40.	48,84	" Abgrabung wie Post 1. des Hauptkostenanschlages	50,-		2.442,-		
40a.	61,05	" Verführung wie Post 13 des Haupt KV	28,-		1.709,40		
41.	72,5	Std. Untersuchung d. Tramdecken	12,47		904,08		904,80
	72,5	Maurer Std. Helfer "	10,97		795,32		
42.		Dachstuhl unterstützen, Gesimse untermauern			5.817,26 2.928,99		5.821,92
		Maurer Std. Helfer "	166,5 x 12,47 = 267 x 10,97 =		69,75		110,25
	245 155	Stk. Mauerziegel	0,45		332,80		
	2,08	m ³ Mörtel	160,-		132,30		
	270	kg Zement	0,49				
		für das proy. Verlegen des vorh. Kabelkopfes			281.617,83		277.895,09
		Übertrag					

²⁾ Von der Überprüfenden Stelle einzutragen.

³⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

³⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 1
Blatt

Post-Nr. des Konten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾
			S	g	S	g	
1.		Tischler-Schlosser-Anstreicherarbeiten Stiege II					
a)		Instandsetzung Fenster gr. Hof					

²⁾ Von der Überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 284
Blatt 34

Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾
		S	g	S	g	
	Spenglerarbeiten					
	Stiege II					
	im Hause 4. Argentinierstr. 31					
21	m2 beschädigte Ixeneindeckung abgeschlagen	3,90		81,90		
51,21	m2 abtragen der beschädigten Saumrinnen	4,10		209,96		
74,83	m abtragen der besch. Saumbleche samt Saumstreifen	4,10		306,80		
43,68	m2 Saumeindeckung samt Saumstreifen aus verz. Eisen	81,-		3.538,08		
65,35	m Saumrinnen samt Eisen aus verz. Eisenblech	66,-		5.633,10		
4	Stk. Saugrinnenköpfe versetzt.	25,-		100,-		
3	" Saumrinnenstützen aus Zinkblech Ø 12	77,-		231,-		
2,80	m Abfallrohre aus Zinkblech	52,80		147,84		
21	m2 Ixeneindeckung aus 0,6 Blech	79,60		1.671,60		
22,05	m2 Besch. Feuermauer zur Ränze u. neu herstellen	81,80		1.803,69		
20,75	m Besch. Dachbodenrinne abtragen	4,10		85,08		
18,40	m Neue Dachbodenrinnen	62,40		1.148,16		
2,35	m Dunstschlauchrohre mit Lufth. H. V. Rohr 10 mit	62,-		145,70		
1 Stk.	Dunstschlauch aus Grundplatte			81,50		
	Übertrag			15.187,11		

²⁾ Von der Überprüfenden Stelle einzutragen.

13.723.97

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 1
Blatt

Post-Nr. des Konten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾
			S	g	S	g	
		Übertrag			15.167,41		
	1 Stk.	Bodenrinnenkessel 33 x 33			213,-		
	5 "	Spritzblech aus Zinkblech	21,90		109,50		
	1,76 m ²	Zinkblechabdeckung wie Kpt. N. V. Post. 16	132,-		232,32		
	11,60 m ²	Zinkblechabdeckung Balkon wie Kpt. N. V. Post. 20	41,-		598,60		
	48,72 m	Putzleisten bei den Kaminen wie Kpt. N. V. Post. 11.	9,50		462,84		
12.	56,90 m	Kamineinfassung einschl. Befestigungsmaterial	44,10		2.509,29		
		Summe Spenglerarbeiten			19.312,96		
					19.133,26		

30 Jan. 1959

geprüft


²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 284
Blatt 35

Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾
		S	g	S	g	
	Dachdeckerarbeit					
	Stiege II					
	im Hause 4. Argentinerstr. 31					
20,10 m	abtragen der Betonstrangfalz- ziegel	6,50		132,60		
65,20 m	abtragen der Dippelendeckung	9,90		645,48		
89,26 m	abtragen für Ixenverblechung u. Brandmauern	6,50		580,19		
20,40 m	Nach Durchführung der Speng- lerarbeiten	43,50		887,40		
65,20 m	Saum aus Dippelendeckung	43,-		2.803,60		
89,26 m	Andecken des Saumes, Ixen u. Brandmauern	45,-		4.016,70		
29,66 m ²	Noteindeckung der geöffneten Eindeckung	57,40		1.702,48		
68,65 m	Für die Herstellung der Rauch- fangeinfassung	9,90		679,64		
68,65 m	Andeckung Rauchfangeinfassung	45,-		3.089,25		
72,51 m ²	Auswechseln einzelner Sparren	50,-		3.625,50		
	Summe Dachdeckerarbeiten			18.162,84		


²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

21,206,—

St. Dr. Lager-Nr. 923 b, Einlageblatt. — Österreichische Staatsdruckerei, Verlag. (St.) 7862 57

133:419
25.18

	Tischler	Schlosser	Anstreicher
Überträge	31.481,—	16.534,—	21.206,—
3.	8.680,—	4.725,—	5.775,—
4. Eingangstüre Garten 120/205 1 Stk.	Ti. 249,— Schl. 103,— Anst. 286,—	249,— 103,—	286,—
5. Balkontüre 180/230 1 Stk.	Ti. 425,— Schl. 470,— Anst. 665,—	425,— 470,—	665,—
6. Balkontüren 120/230 cm 2 Stk.	Ti. 273,— Schl. 150,— Anst. 339,—	546,— 300,—	678,—
Summe Tischl. Schl. Anstr.	41.381,—	22.132,—	28.610,—

30. Jan. 1958

geprüft:

Dr. J.



Beilage zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungsan-suchen, Nr. 284
Blatt 37

Menge, Maßeinheit	Bezeichnung	Einheitspreis	Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾
			S	g	
	Glaserarbeiten				
	Stiege II				
	im Hause L. Argentinierstr. 31				
192,62	m2 Reparaturverglasung	54,—	10.401,48		10.402,00
6,46	m2 Neuverglasung der Fenster	43,—	277,78		
60,62	m2 Instandsetzung der Fenster und Oberlichten	26,—	1.576,12		
19,49	m2 beschädigte Verkittung neu einkitten	10,—	194,90		
	Summe Glaserarbeiten:		12.450,28		

R

Bau-
en:
00,—

7.407,52

8 W gaudes

8 W gaudes

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 1
Blatt

8 W gauruk

8 W gauruk

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 284
Blatt 38

an der überprüfenden Stelle einzutragen.

Menge, Maßeinheit	Einheitspreis	Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
		S	G	S	G
A. Kostenerhöhung auf Grund des Erlasses Zl. 100.809 - II/14a - 1956					
Abbrucharbeiten	154.226,36				
Erdarbeiten	92.189,95	92.189,95			
Baumeisterarb.					
Stiege I	1.331.271,60	1330.308,70			
Nachtrag	5.092,25	5.092,25			
Stiege II	297.004,19	295.084,38			
Stahlbetonarb.	334.140,24				
	2.213.924,99	2.211.415,71			
abzüglich					
Steinmetzarb.	32.705,28				
+ 3,3 % von	2.181.219,51	2.178.710,43			
	71.980,24				
	2.253.199,55				
Kostenerhöhung auf Grund obigen Erlasses ab Stichtag 1. 4. 1956					
T.R. 1 v. 1. 4. 1956	134.039,28				
	133.790,19				
	4.415,08				
+ 3,3 %	138.205,27				
Interpolation für 94 Tage	134.039,28				
	138.205,27				
	94				
ab	2.253.199,55	2.178.710,43			
3,4 % von	2.125.286,06	72.259,73			
	2.052.828,80				
Sonstige Bauprofessionisten					
Steinmetzarbeiten	43.195,80				
ab Pos.1 Terrazzobod.	9.299,--				
5 % von S	33.896,80	1.689,84			
Terrazzo u. Steinholz	32.705,28				
Post 115, Steinh.	9.299,--				
" 1 Terrazzo	42.004,28	1.680,17			
4 % von S					
Zimmermannsarbeiten	108.710,49	103.303,47			
Stiege I	7.381,74				
" II	116.122,23				
4 % von S	110.685,21	4.644,89			
Spengler Stiege I	45.839,26	45.555,28			
" II	18.162,04	19.133,26			
8,5 % von S	64.002,16	54.688,55			
		157.695,05			
Übertrag					

^{b)} Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr.
Blatt

Post-Nr. des Kotten- vorschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag	Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g		S	g
		Übertrag			157.695,05		
e)		Dachdecker Stiege I	16.067,53		12.800,88		
		" II	19.328,96		18.182,84		
		8,5 % von S	35.380,49		31.153,72		2648,07
f)		Tischler Stiege I	310.534,34		310.097,54		
		" II	41.381,--				
		ab Fußboden	351.915,34		351.478,54		
		Pos. 33, 33a, C. 1 - 3	146.331,93		205.583,41		
		4 % von S	205.583,41		205.583,41		8205,86
g)		Fußboden Post 33,					
		33 a, C. 1 - 3					
		2,5 % von S	146.331,93		3.658,30		
h)		Schlosser Stiege I	111.500,99		114.096,79		
		" II	22.132,--				
		7 % von S	136.632,99		9.564,31		9536,02
i)		Glaserarbeiten	136.278,79				
		Stiege I	28.323,90		28.147,90		
		" II	12.450,82				
		2,5 % von S	40.774,72		1.019,37		1014,97
j)		Anstreicher Stiege I	72.949,11		72.473,11		
		" II	28.610,--				
		4,5 % von S	101.559,11		4.570,16		5157,74
k)		Malerarbeiten Stge I	42.019,03				
		" II	7.407,52				
		5,5 % von S	49.426,55		2.718,46		
l)		Asphalt Stiege I					
		3,6 % von S	5.631,30		202,73		
m)		Gas- u. Wasser					
		Stiege I 3,6 % v. S	152.689,47		5.496,83		5384,90
n)		Elektraleistung	149.560,93				
		3,6 % von S	104.975,76		3.779,13		3.724,82
o)		Reinigungsarbeiten	103.467,18				
		3,3 % von S	8.466,45		279,39		
		3,4 % "	8.745,84		297,36		287,86
		Übertrag			200.511,76		

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

197.275.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr.
Blatt

Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag	Festgestellter Betrag ²⁾	
		S	g		S	g
	Übertrag			200.511,76		
	Selbstroller					
	3,3 % v. S	7.327,--		241,79		
	3,1 % v. "	241,79		257,24		
	Kostenerhöhungen lt. Erlass			201.010,89		
	Zl. 130.137 - II - 14a/57					
	T.R. 8	16.4.57				TR. 7 27.11.56
	Abbrucharbeiten	115.028,15		144.484,55		144.484,55
	Erdarbeiten	78.942,49		68.152,66		68.152,66
	Baumeisterarb.	618.612,87		573.167,22		573.167,22
	Stahlbetonarb.	335.285,16		330.525,72		330.525,72
	Interpolation			1.177.868,67		1.177.868,67
	1,177.868,67 x 347			408.886,98		408.886,98
	Bauende			1.081.116,65		1.081.116,65
	Erhöhungen			2.213.924,59		2.213.924,59
	abz. 6,7%			71.980,21		71.980,21
	3,6 % von S			72.259,73		72.259,73
	Professionistenarbeiten Stiege			2.358.164,56		2.358.164,56
	I u. II			1.081.116,65		1.081.116,65
	Zimmermannsarbeiten			1.277.047,91		1.277.047,91
	T.R. 8 v. 16. 1. 57			70.061,45		70.061,45
	abz. 64,76%			55.614,07		55.614,07
	1.494,24			2.139,--		2.139,--
	T.R. 7 v. 27. 11. 56			53.475,07		53.475,07
	abz.			38.850,31		38.850,31
	Interpolation f. den 16. 12. 56			1.494,24		1.494,24
	(53.475,07 - 37.356,07) x 18			37.356,07		37.356,07
	50 =			5.802,84		5.802,84
	somit anrechenbare Leistungssumme			116.122,23		116.122,23
	lt. Schlussrechnung			110.685,21		110.685,21
	abz. T.R. 7			37.356,07		37.356,07
	5.802,84			43.158,91		43.158,91
	4 % Kostenerhöhung			72.963,72		72.963,72
	bis 16. 12. 56			2.918,53		2.918,53
	Übertrag			322.866,46		322.866,46

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 1
Blatt

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis S g	Betrag S g	Festgestellter Betrag ²⁾ S g
		Übertrag		322.866,16	
		Spenglerarbeiten			
		T.R. 8 v. 16. 1. 57	28.800,-		
		T.R. 7 v. 27. 11. 56	9.624,50		
			19.175,50		
		Interpolation f. den 16. 12. 56			
		$19.175,50 \times 18$	6.903,18		
			50		
		somit anrechenbare Leistungssumme			
		lt. Schlußrechnung	61.002,10		
		abz. T.R. 7	9.624,50		
			6.903,18		
			-16.527,68		
			47.474,42		
		8,5 % Kostenerhöhung			
		bis 16. 12. 56	4.035,33		
				51.509,75	
				12.254,03	
		Dachdeckerarbeiten			
		T.R. 8 v. 16. 1. 57	9.500,-		
		T.R. 7 v. 27. 11. 56	4.745,04		
			14.245,04		
		Interpolation für den 16. 12.			
		$4.745,04 \times 18$	1.711,79		
			50		
		somit anrechenbare Leistungs- summe lt. Schlußrechnung			
			35.380,49		
		abz. T.R. 7	4.745,04		
			1.711,79		
			-6.456,83		
			28.923,66		
		8,5 % Kostenerhöhung			
		bis 16. 12. 56	2.458,52		
				31.382,187	
				26.796,13	
		Tischlerarbeiten			
		T.R. 8 v. 16. 1. 57			
		50 % v. 115.500 =	72.750,-		
		T.R. 7 v. 27. 11. 57			
		100 % von	28.014,45		
			44.735,55		
		Interpolation für den 16. 12. 56			
		$44.735,55 \times 18$	16.104,80		
			50		
		somit anrechenbare Leistungssumme			
		lt. Schlußrechnung	205.183,11		
		abz. T.R. 7	28.014,45		
			16.104,80		
			44.119,25		
		161.063,86			
		4 % Kostenerhöh. bis 16. 12.	6.158,52		
				167.222,38	
				167.468,60	
		Übertrag		573.681,16	

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

316.746,46

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 1
Blatt

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis S g	Betrag S g	Festgestellter Betrag ²⁾ S g
		Übertrag		573.681,16	
		Fußboden			
		Leistungssumme zur Ganze anrechen- bar			
		lt. Schlußrechnung	116.331,93		
		2,5 % Kostenerhöh.			
		bis 16. 12. 56	3.658,30		
				119.990,23	
		Schlosserarbeiten			
		T.R. 8 v. 16. 1. 57			
		30 % von 115.500 =	43.650,-		
		T.R. 7 v. 27. 11. 56			
			43.650,-		
		Interpolation für den 16. 12. 56			
		$43.650,- \times 18$	15.711,-		
			50		
		somit anrechenbare Leistungs- summe lt. Schlußrechnung			
			116.672,99		
		abz.	15.711,-		
			120.918,99		
		7 % Kostenerhöhung			
		bis 16. 12. 56	8.161,72		
				129.080,71	
		Glaserarbeiten			
		T.R. 8 v. 16. 1. 57			
		10 % v. 115.500 =	11.550,-		
		T.R. 7 v. 27. 11. 56			
			11.550,-		
		Interpolation f. den 16. 12. 56			
		$11.550,- \times 18$	5.238,-		
			50		
		somit anrechenbare Leistungssumme			
		lt. Schlußrechnung	10.771,72		
		abz.	5.238,-		
			35.536,72		
		2,5 % Kostenerhöhung			
		bis 16. 12. 56	888,42		
				36.425,14	
		Anstreicherarbeiten			
		T.R. 8 v. 16. 1. 57			
		10 % v. 115.500 =	11.550,-		
		T.R. 7 v. 27. 11. 56			
			11.550,-		
		Interpolation für den 16. 12. 56			
		$11.550,- \times 18$	5.238,-		
			50		
		somit anrechenbare Leistungssumme			
		lt. Schlußrechnung	161.559,11		
		abz.	5.238,-		
			96.321,11		
		Übertrag		889.179,79	
				96.045,11	
				631.932,26	

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Lage-Nr. 923 b, Einlageblatt. — Österreichische Staatsdruckerei, Verlag. (St.) 7862 57

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr.
Blatt

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag	96.321,11		887.479,79			
		4,5 % Kostenerhöhung bis 16. 12. 56	4.334,45		100.655,56			
		Malerarbeiten Leistungssumme zur Gänze anre- chenbar lt. Schlussrechnung	4322,03		100.367,04			
		5,5 % Kostenerhöhung bis 16. 12. 56	49.126,55		52.115,01			
		Asphaltarbeiten Leistungssumme zur Gänze anre- chenbar lt. Schlussrechnung	5.631,30					
		3,6 % Kostenerhöh. bis 16. 12. 56	202,73		5.834,05			
		Gas- u. Wasserinstallation T.R. 8 v. 16. 1. 57 15.300,- T.R. 7 v. 27.11.56 15.111,92 30.188,08 Interpolation für den 16. 12.56 $\frac{30.188,08 \times 18}{50} = 10.867,71$ somit anrechenbare Leistungs- summe lt. Schlussrechnung abz. T.R. 7 152.689,47 15.111,92 10.867,71-25.979,63 126.769,81 3,6 % Kostenerhöh. bis 16. 12. 56 1.561,55 Elektroinstallation T.R. 8 v. 16. 1. 57 55.500,- T.R. 7 v. 27.11.56 15.111,92 10.188,08 Interpolation f. den 16.12.56 $\frac{10.188,08 \times 18}{50} = 3.667,71$ 15.479,96 somit anrechenbare Leistungs- summe lt. Schlussrechnung abz. T.R. 7 101.975,76 11.113,74 15.111,92- 13.979,96 11.539,73 29.651,63 75.324,13 77.883,79 3,6 % Kostenerhöh. bis 16. 12. 56 2.711,67 2.348,41 76.035,80 Übertrag			149.560,93 123.581,30 4.448,93 121.271,30 128.030,23 11.113,74 44.386,29 44.386,29 103.467,18 76.374,41 79.123,89			
		Übertrag	1.257.121,60		1.266.044,59			

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr.
Blatt

Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
		S	g	S	g	S	g
	Übertrag			1.257.121,60			
	Reinigungsarbeiten Leistungssumme zur Gänze anre- chenbar lt. Schlussrechnung 3,3 % 8.745,84 3,4 % Kostenerhöhung bis 16. 21. 56 297,36			9.043,20			
	ab Baumeister			216.981,61			
	Summe der Berechnungsgrundlage			1.019.180,19			
	2,8 % von S 1.019.180,19 =			28.515,44			
	plus Baumeister			216.981,61			
	Lohnerhöhung			275.570,05			
	Übertrag			1.539.246,29			



²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 1
Blatt

[illegible]

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen

Lage, Einheit	Beschreibung Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag	
		S	g	S	g	S	g
Zusammenstellung							
	der Baukosten						
	Stiege I						
	Abbrucharbeiten			154.226,36			
	Erdarbeiten			92.189,95		92.143,78	
	Baumeisterarbeiten			5.331.271,60		1.330.308,70	
	detto Nachtrag			5.092,25		5.172,25	
	Stahlbetonarbeiten			334.140,24			
	Steinmetzarbeiten			43.195,80			
	Zimmermannsarbeiten			108.740,49		103.303,47	
	Spenglerarbeiten			45.839,26		45.555,28	
	Dachdeckerarbeiten			16.067,53		12.980,88	
	Tischlerarbeiten			310.534,34		310.097,57	
	Schlosserarbeiten			114.500,99		114.086,79	
	Glaserarbeiten			28.323,90		28.147,90	
	Anstreicherarbeiten			72.949,11		72.673,11	
	Selbstroller			7.327,-		7.228,-	
	Malerarbeiten			42.019,03			
	Asphaltarbeiten			5.631,30			
	Gas- u. Wasserinstallation			152.687,47		149.560,93	
	Elektroinstallation			104.975,76		103.467,78	
	Reinigungsarbeiten			8.466,45			
				2.978.180,83			
				2.962.766,89			
	Stiege II						
	Baumeisterarbeiten			297.004,39		295.084,3	
	Zimmermannsarbeiten			7.381,74			
				304.385,93		302.466,12	
	Übertrag						

in die überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag			302.466,12		12	
					301.365,97			
		Spenglerarbeiten ✓			18.162,84		18.133,26	
		Dachdeckerarbeiten ✓			19.312,94		18.162,84	
		Tischlerarbeiten ✓			41.381,00			
		Schlosserarbeiten ✓			22.132,00			
		Anstreicherarbeiten ✓			28.610,00			
		Glaserarbeiten ✓			12.150,82			
		Malerarbeiten ✓			7.107,52			
		Summe Stiege II			157.811,02		457.743,86	
		Summe Stiege I			2.962.769,88			
					2.978.160,82			
		Gesamtsumme d. reinen Baukosten ohne Baukostenerhöhungen			3.132.027,90			
					3.414.508,55			
		+ Lohnerhöhung lt. Beilageblätter			282.660,98			
					265.623,13			
					3.680.131,78			
		Gesamtrechnungssumme:			3.714.704,88			
		Vom Darlehensnehmer bisher geleistete Teilzahlungen:						
		Restschuld:					11.458,12	

Ing. Franz Prade
Baumeister
Wien XVII., Alszelle 133

Stempel


Ing. Franz Prade
(Unterschrift)

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt).⁴⁾

Festgestellter Betrag: S 3.714.704,88 (in Worten drei Millionen siebenhundertvierundachtzigtausendachtundachtzig Schilling und achtundachtzig Heller)

30. Jan. 1958

geprüft



(Unterschrift des Prüfungsgenossen)

¹⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.
²⁾ Diese Beträge sind in das Zahlungsansuchen aufzunehmen.
³⁾ Nichtzutreffendes ist zu streichen.

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
(Wohnhaus - Wiederaufbaufonds)

Zl. W 4630/33-I-4b/58

Zahlungsansuchen Nr. Schluss-acto

Beilagen

Herrn Robert Schwab für Irene Goldrei
Wien I., Dorotheerg. 6

Auf Grund des (Schluß)-Zahlungsansuchens Nr. acto wurden für das Bau-
vorhaben Wien 4., Argentinerst. 31 angewiesen:

a) für Bauleistungen einschließlich der Nebenkosten auf Konto Nr. 90.543 bei der PSA S 245.000,-

b) für 1%ige Prüfgebühr auf Konto Nr. PSA bei der PSA S ---

daher insgesamt S 245.000,-

Ergeht gleichlautend an:

2. a) den Landeshauptmann von Wien, MA. 25,
Wien, XVII., Parhamerplatz 18;
b) den Landeshauptmann von ---
in ---

3. Herrn Dipl. Ing. Maximilian Polkorny
in Wien 4., Gr. Neugasse 12


25. April 1958 M. Abt. 25
Für den Bundesminister: Eingelangt 2. Mai 1958
1. V. Rieder Zahl ---
Beilagen ---

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:
St. Dr. Laser-Nr. 930. - Österreichische Staatsdruckerei, Verlag. (St.) 5710 56


WIEDERAUFBAU DES HAUSES WIEN IV, ARGENTINIERSTRASSE 31, E.Z. WIEN 27. FÜR FRAU IRENE GOLDREI UND FRAU JOSEPHINE SATORI.

MAßSTAB: 1:100.


KELLER



2. STOCK




ERDGESCHOß




1. STOCK


3., 4., 5. STOCK



DACHGESCHOß




1. STOCK




WIEN / NOVEMBER 1951

GRUNDEIGENTÜMER
UND BAUWERBER:

Gebäudeverwaltung
ROBERT SCHWAB
Wien I, Danubiusgasse 6
Telefon 18 61-48
Robert Schwab



DACHGESCHOSZ




BAUFÜHRER:

PLANVERFASSER:



Planverfasser



1

B2

W i e d e r a u f b a u
des Hauses
Wien IV., Argentinierstr. 31

Ansicht / Argentinierstr.
Ansicht / Hof u. Schnitt
Schnitt A, B
Situation 1:400

STEMPELFREI
GEM. § 22 d. B. G. v. 16. VI. 1948
B. G. BL. NR. 130

Magistrat der Stadt Wien
Stadtbauamt, M. Abt. 36
Bau-, Feuer- u. Gewerbe Polizei
Bezirke 1-9 u. 20

Genehmigt gemäß § 70 B.O.
M. Abt. 36 / 4. Argentinierstr. 31
Wien, am 19. 3. 52

Der Abteilungsleiter




in P.
Leiter
aus


WIEDERAUFBAU DES HAUSES WIEN IV, ARGENTINIERSTRASSE 31, E.Z. WIEDEN 27.
FÜR FRAU IRENE GOLDREI UND FRAU JOSEPHINE SATORI.

MASZTAB: 1:100


ANSICHT GEGEN ARGENTINIERSTRASSE



SNITT AB




HOFANSICHT UND SNITT CD




SITUATION 1:400


UND ANTON ERZH. ÖSTERREICH
Z. EUGENSTRASSE 3.



AUER KAMPFARNFABRIK




HOFANSICHT UND SCHNITT CD




WIEN / NOVEMBER 1951

GRUNDEIGENTÜMER
UND BAUWERBER:

Gebäudeverwaltung
ROBERT SCHWAB
Wien I, Dorotheergasse 4
Telefon Rt 24 7-50
Robert Schwab



SITUATION 1:400




EZ. 29.
NACHBAR: ERCH CARLOS HABSBURG-LOTHRINGEN UND ANTON ERCHNY ÖSTERREICH
GEBÄUDEVERW.: KARL EWILLING, WIEN III, PRINZ EUGENSTRASSE 3.

EZ. 28.
NACHBAR: ACTIENGESellschaft DER VÖSLAUER KAMMGARNFABRIK,
WIEN I, ZEILINKGASSE 10.

BAUFÜHRER:

PLANVERFASSER:






1

Beilage Nr. 7

W i e d e r a u f b a u
des Hauses


Wien IV., Argentinierstr. 31

Grundriss 3. Stock



WIEDERAUFBAU DES HAUSES WIEN IV., ARGENTINIERSTR. 31. E.Z. WIEN 27 FÜR FRAU IRENE GOLDREI UND FRAU JOSEFINE SATORI.

MASZSTAB: 1:100.



17 Juli 1952



WIEN, NOV. 52.

GRUNDEIGENTÜMER
BAUWERBER:

Robert Schwab
Gebäudeverwaltung
ROBERT SCHWAB
Wien I, Dorotheergasse 6
Telefon R 28-2-68

BAUFÜHRER:

PLANVERFASSER:



7a

1

Stampelfrei für
Wiederaufbau des Hauses
Wien IV., Argentinierstr. 31.
Grundriss Dachboden, *Stiege II.*
Schnitt A - B.

3

W
4630




WIEN JULI 1923

ALTBESTAND DES HAUSES WIEN IV, ARGENTINIERSTRASSE 31, E.Z. WIEN 27.

II. STIEGE.

1:100.

DACHBODEN



WIEN, JULI 1952.



geprüft
17. Juli 1952


DER BAUWERBER: Gebäudeverwaltung
ROBERT SCHWAB
Wien I, Dorotheergasse 6
Telefon R 28-2-68

Robert Schwab


PLANVERFASSER:



SCHNITT A-B.



James Hill



7a

1

Stempelfrei für
Wiederaufbau des Hauses
Wien IV., Argentinierstr. 31.
Grundriss 1. Stock.
Stiege II.

1

ARGENTINIERSTRASSE

I. STIEGE

1. STOCK, RAUMHÖHE = 3,50 MASZTAB: 1:100

SITUATIONSPLAN (IV.1872)

GARTEN

II. STIEGE

CARTEN

geprüft
17. Juli 195



Gebäudeverwaltung
ROBERT SCHWAB
Wien I, Dorotheergasse 6
Telefon R 23-2-68




Stempelfrei für
Wiederaufbau des Hauses
Wien IV., Argentinierstr. 31.

Grundriss/ Erdgeschoß /
2. und 3. Stock.

Stiege II.

2




ALTBESTAND DES HAUSES WIEN IV., ARGENTINIERSTRASSE 31, E.Z. WIEDEN 27.


2.-UND 3. STOCK.

II. STIEGE.

M. 1:100.



ERDGESCHOSS.



WIEN / JULI 1952.



geprüft
17. Juli 1952

Gebäudeverwaltung
ROBERT SCHWAB
Wien I, Dorotheergasse 6
Telefon R 28-2-88

Robert Schwab



BUNDESMINISTERIUM
FÜR HANDEL UND WIEDERAUFBAU

Zl.: W 4630/20-II/14c /1957.

Bauvorhaben: Wien, IV.,
Argentinierstr. 31.

Abschrift.

4. April 1957.

An

Frau Irene Goldrei --
z.H. des Bevollmächtigten Herrn Robert Schwaib

Wien, I.,

Dorotheergasse Nr. 6.

Bezüglich des Ansuchens vom 21.3.1957 um Verlegung des Einganges der Wohnung Nr. 1 im Hause Argentinierstr. 31 wird mitgeteilt, daß dieser mit der Bedingung zugestimmt wird, daß die durch diese Verlegung entstehenden Mehrkosten gegenüber der ursprünglichen Planung aus Eigenmitteln getragen werden.

Für den Bundesminister:

I.V. Pangratz.

BUNDESMINISTERIUM
FÜR HANDEL UND WIEDERAUFBAU

Zl.: W 4630/18-II-14c/57

Wird dem

Herrn Landeshaupmann von Wien

M. A. 25

W i e n XVII

Kalvarienbergg. 33

zur Kenntnisnahme übermittelt.

21. März 1957

Der Bundesminister:

i. V. R i e d e r

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:

M. Abt. 25

27. März 1957

F4428/52

M. Abt. 25

Außenstelle „Mitte“

Eingelangt: 1. April 1957

Zahl: W.W. 180/57

Befolgen: _____



Einverleitet
für den Goldsch
Robert Sch...
Bauhof...
Bauhof...

Zl.: W 4630/18-II -14c /57

Betr.: Bauvorhaben Wien 4., Argentinierstr. 31;
Genehmigung von Positionswechsel.

An Frau

Irene Goldrei

z. H. d. Bevollm., Herrn Robert Schwab

W i e n I

Dorotheergasse 6

Dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau wurde ein Ansuchen um Positionswechsel für das unter ho. Zl.: W 4630/1-II-14/55 vom 1. 12. 1955 genehmigte Bauvorhaben vorgelegt.

Hierüber ergeht nachstehender

B e s c h e i d :

Dem Ansuchen wird Folge gegeben und der geänderten Bauausführung nach Massgabe der beigebrachten Gesuchsbelege unter Einhaltung nachstehender Bedingungen zugestimmt:

1. Die Vorschriften des eingangs zitierten Genehmigungsbescheides sind sinngemäss für die neu durchzuführenden Arbeiten einzuhalten.
2. Die Arbeiten sind gemäss der vorgelegten Einreichung auszuführen, wobei keine höheren Kosten als diejenigen des beiliegenden Angebotes in Rechnung gestellt werden dürfen. Lohn- und Preisbasis, Stichtag: 1. 6. 1955.

Die entbehrlichen Gesuchsbeilagen werden angeschlossen rückgemittelt.

21. März 1957

Der Bundesminister:


i. V. R i e d e r

ING. FRANZ PRÄDE

STADTBAUMEISTER * HOCH-, TIEF- UND EISENBETONBAU

WIEN IX, PORZELLANGASSE 7a

TELEFON A 18-003



An das
Bundesministerium
f. Handel u. Wiederaufbau
Wohnhauswiederaufbau

W i e n I

15. 2. 1957

Betreff
Wiederaufbau Wien 4.
Argentinierstr. 31 W 4 630

Präde Brief 1. 6. 1958

Laut Kostenvoranschlag für die Herstellung von Steinmetzarbeiten wurde in Post 1. für die Podeste, und Gänge Terrazzopflaster 2 cm stark vorgesehen. Da aber die Gänge außerhalb des Gebäudes liegen u. nicht überdeckt sind, würde ich als Fußboden einen Asphaltbelag vorschlagen, um bei Schneefall die Ausrutschgefahr zu vermindern. Die Podeste im Inneren des Gebäudes würden nach wie vor mit Terrazzopflaster belegt werden. Eine Preisänderung entsteht dadurch nicht.

Vorgesehen:

Terrazzopflaster 118 m² a S 68,- = S 8.024,-
=====

Vorgeschlagen:

Terrazzopflaster 48 m² a " 68,- = S 3.264,-
Asphaltpflaster 70 " a " ~~68,-~~ = " ~~4.760,-~~ 3255,-
46,50 S 8.024,- 6519,-
=====

Ich ersuche um Genehmigung meines Vorschlages.

geprüft und befürwortet.

Hochachtungsvoll
Ing. Franz Präde
Baumeister
Wien IX., Porzellang. 7a

25. Feb. 1957



*im verstande
für Irene Goldreier
Robert Schwab*

Gebäudeverwaltung
ROBERT SCHWAB
Wien I, Dorotheergasse 6
Telefon R 28-2-08

Zl.W 4630/14-II-14c/56

Wird dem

Herrn Landeshauptmann von Wien M.A.25

W i e n XVII..

Kalvarienberggasse 17

im Verfolg der do.Zl.F-IV/22/52 zur Kenntnissnahme über-
mittelt.

14.Dezember 1956

Der Bundesminister:

i.V.Ri e d e r

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:

M. Abt. 25

Eingelangt 28. Dez. 1956

Zahl F4428/52.

Beilagen

M. Abt. 25

Außenstelle „Mitte“

Eingelangt: 4. Jan 1957

Zahl: W.W. 8757

Beilagen:

BUNDESMINISTERIUM
FÜR HANDEL UND WIEDERAUFBAU

Zl.: W 4630/14-II 14c / 56

14. Dezember 1956

Betr. Wien IV., Argentinierstr. 31
Genehmigung von Positionswechsel.

An Frau

Irene Goldrei
zu Hd.d.Bev.Herrn Robert Schwab

W i e n I.

Dorotheergasse 6

Dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau wurde ein Ansuchen um Positionswechsel für das unter ho.Zl.: W 4630/1-II-14/55 vom 1.12.1955 genehmigte Bauvorhaben vorgelegt.

Hierüber ergeht nachstehender

B e s c h e i d:

Dem Ansuchen wird Folge gegeben und der geänderten Bauausführung nach Maßgabe der beigebrachten Gesuchsbelege unter Einhaltung nachstehender Bedingungen zugestimmt:

1.) Die Vorschriften des eingangs zitierten Genehmigungsbescheides sind sinngemäß für die neu durchzuführenden Arbeiten einzuhalten.

2.) Die Arbeiten sind gemäß der vorgelegten Einreichung auszuführen, wobei keine höheren Kosten als diejenigen des beiliegenden Angebotes in Rechnung gestellt werden dürfen. Lohn- und Preisbasis, Stichtag: 25.4.1956.

Die entbehrlichen Gesuchsbeilagen werden eingeschlossen rückgemittelt.


Der Bundesminister:

i. V r i e d e r

./.

Ing. Franz Prade
Baumeister
Wien IX., Porzellangasse 7A
Tel. A 18-003

Gebäudeverwaltung
ROBERT SCHWAB
Wien I, Dorotheergasse 5
Telefon R 23-2-58



An das
Bundesministerium
f. Handel u. Wiederaufbau
Wohnhauswiederaufbaufonds

W i e n I
Stubenring

25. 10. 1956

Betreff
Wiederaufbau Wien IV.
Argentinierstr. 31 W 4630

Laut Kostenanschlag für die Herstellung der Stahlbetondecken sind Stahlbetonrippendecken mit offener Untersicht vorgesehen und meinerseits auch hergestellt worden. Im weiteren Verfolg der zu leitenden Arbeiten wurde festgestellt, daß im Kostenvoranschlag wohl eine ebene Untersicht für die Trandecken (Post 42 der Baumeisterarbeiten) aber nicht für die Rippendecken vorgesehen ist. Die Post 43 der Baumeisterarbeiten lautet auf groben und feinen Deckenverputz, auf vorhandener ebener Untersicht (Ziegelstegdecken) kommt somit für die Herstellung einer ebenen Untersicht unterhalb der Rippendecken nicht in Frage.

Ich bitte um Bewilligung eine angehängte doppelte Stukkaturung mit Gipskalkmörtelverputz, grob u. fein, herstellen zu dürfen gegen Bewilligung eines Einheitspreises von S 47,— / m, gegen Austausch folgender Bauarbeiten die wohl im K.V. vorgesehen, aber nicht mehr zur Ausführung gelangen.

I. Neue Bauleistungen

1. Doppelte Stukkaturung mit groben u. feinen Kalkgipsmörtelverputz, knapp unterhalb der Rippen

m2 1.326,— a 47,— 62.322,—

2. Installations- im Zuge der Abtragungsarbeiten lt. Beilage - um die für die Summe

Mauerinstallation während der Bauarbeiten gebührendes Gehalt
+ 16 % Unternehmerzuschlag

Summe I 69.496,93

II. Entfallende bzw. nur teilweise ausgeführte Bauarbeiten

1. Erdarbeiten

Post II 1. Aufhub unter Hauseinfahrt m3 10,36 a 50,— 518,—

2. Baumeisterarbeiten

Post II 4. Ziegelmauerwerk als Tragkonstruktion für Isolierung. (Einsparung) m2 49 a 67,10 3.283,—

Post II 6. Kellermauerwerk m3 33 a 425,— 14.025,—

Übertrag 17.826,—

17.830,90

Post 17. Schechtmauerwerk

Post 43. Deckenverputz

Post 53. Isolierung

Post 91. Luftzugführung

Übertrag 17.830,90
17.826,—

m3 4 a 595,— 2.380,—

m2 1326 a 30,— 39.780,—

m2 240 a 14,10 3.384,—

m 15,80a 189,50 2.994,10

~~66.364,10~~

66.369,—

3. Zimmermannsarbeiten
Stiege II

Post 1. Dachsparrenauswechslung

m2 30 a 107,— 3.210,—

Summe II 69.579,10

69.579,—

69.399,87

179,13 Minder

29. Okt. 1956



geprüft!

Die Angekündigte hat die Einkommensteuer
für die doppelte Einkommensteuer samt
Verpflichtung zur Rückzahlung des
Vorschusses für den Einkommen der
Angehörigen nicht bestätigt

M. Pokorny

Ing. Franz Prade
Baumeister
Wien IX, Porzellang. 7A

Prade

Für Irene Goldrei
Robert Schwab

Gebäudeverwaltung
ROBERT SCHWAB
Wien I, Dorotheergasse 5
Telefon R 28-2-88

Ing. Josef P. Horicky
Wien IX
Rossauer Lände 33

Rechnungs - Abschrift Nr. 258

über

Installationsarbeiten

25. April 1956

Baustelle: Wien IV. Argentinierstr. 31
W 4630

Arb. Bestätigung 32710

M	H	Menge	Diverse Rohrleitungen verlegt	Einheitspr.	Summe
		14,30	m Gasrohr 3/4" schwarz geschw.	12,15	173,75
7 1/4		3	T-Stück 3/4" " "	5,60	16,80
10 3/4	10 3/4	12	Doppelnippel 3/4 Schw. " "	3,20	9,60
10 3/4	10 3/4	1	Bogen 3/4" " Nr. 2	8,00	96,00
10	10	1	Bogen 3/4" " Nr. 1	7,20	7,20
38 3/4	31	3	Muffen 3/4" " "	3,08	9,24
		1	Knie 5/4" " "	10,40	10,40
		2	einf. Längengewinde 3/4 schwarz kompl.	10,62	21,24
		2	Knie 3/4" " "	4,80	9,60
		1	Pfropfen 3/4" " "	2,16	2,16
15		15	Rohrhaken 3/4" " "	-70	10,50
1		1	Gashahn 3/4" Messing Nr. 800	42,05	42,05
1		1	Gasmesserschlusplatte H10	32,00	32,00
6		6	m Gewinderohr 1/2" verzinkt geschw.	13,75	82,50
1		1	Knie 1/2" " Nr. 90	4,48	4,48
2		2	Bogen 1/2" " " 2	7,84	15,68
		-20	m Druckbleirohr 1/2"	52,60	10,52
1		1	Sauger 1/2" Messing Nr. 387	9,55	9,55
2		2	m Ablaufbleirohr 2"	62,05	124,10
1		1	Bleiknie 2"	11,50	11,50
10		10	Strf. Filzisolierung samt Bindendraht	1,50	15,00
			Für Löt, Dicht- u. Kleinmaterial		35,00
38 3/4		38 3/4	Monteurstunden	21,30	825,38
31		31	Helferstunden	17,00	527,00

Arb. Bestätigung 32524

M	H	Menge	Gasleitung fertiggestellt	Einheitspr.	Summe
2 1/2	10 3/4	9	Monteurstunden	21,30	191,70
6 1/2	12 1/4	23	Helferstunden	17,00	391,00
9	23				395,25

Arb. Bestätigung 33192

M	H	Menge	Demontage der Geräte in der Wohnung Nr. 36 u. Montage in der 1. Stock Wohnung	Einheitspr.	Summe
5 1/4	5 1/4	2	m Abgasrohre 60 mm Ø verzinkt	18,45	73,80
		1	Knie 60 mm Ø "	5,25	10,50
		1	Rohrschelle 60 mm Ø "	6,60	6,60
		1	Mauerstutzen 60 mm Ø "	3,20	3,20
		1	Reduktion 3/4" Schwarz	2,64	2,64
2	2	1	" 1/2" "	2,00	2,00
		5 1/4	Monteur u- Helferstunden	38,30	201,08
		2	" " " übertunden	56,45	112,90

Komplettieren in der 1. Stock-Wohnung

Übertrag 3.100,92

Übertrag

3060,37
3.296,67
3.100,92

Ordn.-Bestellg. 33193 und verlegen einer Wasserleitung im Rohrgraben.

20,60	m Gewinderohr	3/4" schwarz geschw.	12,15	250,29
2	Bogen	3/4" " Nr. 2	8,—	16,—
M H 1	Knie	3/4" " " 90	4,80	4,80
9 3/4 9 3/4 1	Holländer	3/4" " " 330	12,—	12,—
9 3/4 9 3/4 1	"	3/4" " " 331	14,—	1,—
4 4 3	Doppelnippel	3/4" " "	3,20	9,60
3 3/4 3 3/4 2	Muffen	3/4" " "	3,08	6,16
27 1/4 27 1/4 2	Knie	1/2" " Br. 92	3,60	7,20
2	Doppelnippel	1/2" " "	2,40	4,80
2	Knie	1/2" verzinkt Nr. 92	5,04	10,08
2	Knie	1/2" " " 90	4,48	8,96
2	Doppelnippel	1/2" " "	3,36	6,72
1	Verlängerung	1/2" Messing 20 mm lang	7,95	7,95
7	Pfropfen	1/2" Schwarz	1,44	10,08
1	Kappe	3/4" "	2,40	2,40
8	Rohrhaken	3/4" "	70,—	5,60
—,20	m Gewinderohr	1/2" verzinkt geschw.	13,75	2,75
2	Red. Muffen	5/4" schwarz	6,—	12,—
1	Doppelnippel	3/8" "	2,—	2,—
1	Pfropfen	5/4" "	4,40	4,40
1	"	3/8" "	1,12	1,12
1	"	3/4" "	2,16	2,16
2	Schraubenhaken 5/50 mm H		0,50	1,—
1	einf. Schwenkventil 1/2" Messing verchromt gebraucht			65,—

Für diverses Dicht- u. Kleinmaterial sowie
Lötzinn, Benzin u. Stearin
Monteur u. Helferstunden

38,30

38,—
1.043,68

27 1/4

Ordn.-Bestellg. 33293

Gaskommission abgehalten

21,30

21,30

1

Monteursunde

Gaszuleitung vom Keller zum linken Hoftrakt
mittels Pressluft zusammengeklammert und nachher
durchgeblasen u. gereinigt. 3 Gasmesser ab-
montiert u. nachher wieder montiert. Im Keller
in die Gasleitung Langgewinde eingebaut,

M H 1
1 1/2 3 1
1 1/2 3 2
Hilfs-
stunden
1 1/2 1 1 1/2
3
1 1/2
1

Einf. Langegewinde 1" schwarz kompl.
Kontraring 1" "
Muffen 1" "
Doppelnippel 1" "
Flasche Pressluft
Dicht u. Kleinmaterial
Monteurstrunden
Helferstunden
Monteur Überstunde
Helfer "

13,57

13,57

1,93

1,93

4,80

9,60

4,—

4,—

25,—

12,50

4,20

4,20

21,30

31,95

17,—

51,—

21,30 31,40

15,70

17,— 25,05

25,05

10,65
17,—

In die 1" Gasleitung T-Stück eingebaut und
Weiterleitung hergestellt, Steigstrang
durchgeblasen.

Übertrag

4.840,47
4.836,22
4.786,82

Anl. Preistr. 34053

M H 3,30
 5 1/4 5 1/4 1
 10 3/4 8 1/4 3
 5 1/2 5 1/2 1
 2 1/2 19 1
 21 1/2 1
 19
 3

m Gewinderohr ✓
 T Stück ✓
 Bogen ✓
 Längengewinde ✓
 Muffe ✓
 Fl. Kohlensäure ✓
 Monteurstunden ✓
 Helferstunden ✓
 Monteurerstunden ✓

1" schwarz geschw.
 1" "
 1" " Nr. 2
 1" "
 1" "

16,65 ✓
 8,— ✓
 12,— ✓
 13,57 ✓
 4,80 ✓
 34,— ✓
 21,30 ✓
 17,— ✓
 21,30 ✓

54,95 ✓
 8,— ✓
 36,— ✓
 13,57 ✓
 4,80 ✓
 34,— ✓
 457,95 ✓
 323,— ✓
 94,20 ✓

Übertrag

4786,32
~~4.836,77~~
~~1.010,47~~

21,30 ~~31,40~~ 64,17

Anl. Preistr. 34041

Abpfropfen u. Umlegung von Gasleitungen

1
 6 1/2

Pfropfen ✓
 Monteurstunden u. Helferst. ✓
 Für die Zufuhr sämtlicher Materialien u.
 Werkzeuge sowie Rücktransport derselben ✓

2 1/2" schwarz

14,40 ✓
 38,30 ✓

14,40 ✓
 248,95 ✓
 55,— ✓

Summe: 9

~~6.185,29~~
~~6.181,84~~
 6.101,61

29. Okt. 1956



geprüft!

Bei Räumlicher Verwendung nach
 allem brauchbarem Material
 wurden die Einheitspreise des
 Österreich.-K.T. auf demselben
 reduziert

[Handwritten signature]

